







## **7.º RELATORIO**

**APRESENTADO PELA DIRECTORIA AOS**

**ACCIONISTAS DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II**

**EM 3 DE FEVEREIRO DE 1859**





*Srs. Accionistas.*

A directoria comparece perante vós, na fôrma dos estatutos, para dar conta da sua gestão no semestre de Julho a Dezembro do anno proximo passado.

*§ 1.º Escripturação e contabilidade.*

O estado financeiro da companhia consta dos balanços adiante juntos. O empréstimo de 2,800:000\$000 á provincia do Rio de Janeiro foi feito com o consentimento do governo imperial a juro de 2 % menos que a taxa do desconto do Banco do Brazil, nunca excedendo de 7 %.

A passagem dos fundos do empréstimo de Inglaterra para o Brazil ao cambio de 26 d. por 1\$ produziu um lucro em relação ao cambio par (27) de 487:179\$487.

Este lucro, porém, não é liquido, porque tem de fazer face a algumas differenças contra a companhia.

Assim, a operação foi calculada de modo que os 7 % garantidos pelo thesouro a esta parte do capital seja sufficiente para juro e amortização, sem prejuizo dos dividendos; contou-se, pois, com 7 % do valor real desde as datas das entradas, que é a obrigação do estado; essa quantia se referio ao valor nominal das apolices para se calcular o que se pôde destinar á amortização depois de pagos os juros. Acontece porém que, sendo o empréstimo levantado em quatro prestações, no 1º de Junho, 1º de Agosto, 1º de Outubro e 1º de Dezembro, contrahio-se a obrigação de pagar a dotação desde a primeira data, devendo haver assim no serviço do primeiro semestre um deficit de 148:182\$650, que, com autorisação do governo imperial foi deduzido do lucro já mencionado. Este deficit não pôde reproduzir-se nos semestres futuros, mas podem dar-se outras differenças, a que deva aquelle lucro fazer face, e o saldo final será equiparado a premios de acções na fôrma do contracto.

Não tendo a companhia interferencia na direcção do serviço do empréstimo e da amortização conforme o art. 5º das condições ajustadas entre o governo imperial e a companhia, não pôde a directoria apresentar outra demonstração a respeito da amortização que deve ter sido feita no semestre do 1º de Junho a 1º de Dezembro proximo passado, senão a que fez em seu escriptorio para reconhecer o deficit referido, reservando-se para exhibir a operação mais completa na seguinte reunião desta assembléa.

*Demonstração dos juros garantidos pelo governo imperial de 7 % do capital realizado pelo empréstimo de Londres, correspondentes ao semestre de Ju-*

*lho a Dezembro, e do serviço do mesmo empréstimo em Londres no 1º semestre do 1º de Junho ao 1º de Dezembro, a saber:*

<i>Datas das entradas</i>	<i>Capital realzado</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Juros por, 7 p. c</i>
1ª prestação em 1 de Junho	3,166:666\$666,5	213 dias	129:350\$164
2ª dita em 1 de Agosto	3,166:666\$666,5	152 dias	92:310\$502
3ª dita em 1 de Outubro	3,166:666\$666,5	91 dias	55:264\$840
4ª dita em 1 de Dezembro	3,166:666\$666,5	30 dias	18:219\$177
	12,666:666\$666		295:120\$683

#### *Serviço do Empréstimo*

Capital nominal £ 1526.100

Juros de seis mezes a 4  $\frac{1}{2}$  % ao anno do 1º de

Junho ao 1º de Dezembro

£ 34.346.5.0

Comissão de 1 %

343.9.3

34.689.14.3

Amortização

£ 15.185.5.9

£ 49.875.0.0

ao cambio de 27 d. por 1\$000

443.333\$333

Deficit neste semestre

148.182\$650

S. E. O. Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1858. — José Torquato de Faria, guarda-livros da companhia.

#### ESCRITORIO CENTRAL

O escriptorio da companhia está em ordem, a escripturação em dia e limpa, o que podeis examinar.

#### ESCRITORIO DAS ESTAÇÕES

A escripturação vai sendo melhorada em alguns delles, em outros vai bem.

#### ACCIONISTAS

Era seu numero na installação da companhia 2,360, no 1º semestre seguinte 1.701, no 2º 1.263, no 3º 1.118, no 4º 1,082, no 5º 842, e no proximo findo 803.

§ 2.º — *Trafego, serviço nas estações, composição e movimento dos trens, etc.*

Trafego. — O augmento progressivo do trafego veio justificar as fundadas esperanças do grandioso futuro que incontestavelmente está reservado á Estrada de Ferro de D. Pedro II.



Com effeito, se todos os calculos e previsões ficarão áquem da realidade, attenta a receita sempre crescente que se obteve, apenas aberto o transito nas 30 milhas percorridas até Queimados, mais inesperados forão sem duvida os resultados que se principiãrão a colher desde a abertura regular do resto da linha até Belém, que teve lugar no dia 8 de Novembro.

Infelizmente, uma desintelligencia assás desagradavel com o agente do empresario nesta côrte demorou por alguns dias o gozo publico das vantagens dessa commodidade, prejudicando assim os interesses da companhia.

Caberia aqui relatar-vos os incidentes desse acontecimento se não fossem elles cabalmente conhecidos, e não estivesseis por isso habilitados a formar o vosso juizo a semelhante respeito.

Cumpre-nos, porém, consignar um voto de reconhecimento ao apoio que a directoria encontrou por essa occasião, quer da parte do governo imperial, quer da opinião publica, que manifestando-se, fez-lhe a devida justiça.

Apenas ampliado o trafego até Belém, tivemos de lutar com grandes embaraços provenientes da falta do necessario material para satisfazer a grande concorrência das cargas; e comquanto se tivesse previsto essa necessidade, commendando-se com anticipação cem wagões para diversos misteres, ultrapassou todavia a nossa expectativa.

Na falta da respectiva estação, que ainda não foi entregue, deliberou-se a principio dar transito unicamente ao trem de passageiros; mas sendo forçoso satisfazer ás justas exigencias dos inumeros contribuintes da estrada de ferro, ampliou-se essa deliberação, fazendo-se tambem comprehender o trem de cargas, e para esse fim construiu-se em Belém um edificio, onde provisoriamente se abrigassem os volumes conduzidos.

A má accomodação, porém, que esse edificio offerecia, e a insufficiencia do numero de wagões que ora possuimos, occasionãrão alguns embaraços que não vos são estranhos.

Entretanto, apesar, de todas as contrariedades inherentes a este serviço, forão assás lisongeiros os resultados obtidos, como se conhece pela estatistica que encontrareis junto a este.

Todavia, convem observar, que esses resultados forão devidos em grande parte á reforma da tarifa, autorisada pela portaria de 27 de Outubro de 1858, como vereis pelo appendice n. 2; e especialmente ás alterações feitas a respeito dos passageiros da 3ª classe, que produzirão nessa verba um augmento de renda superior a 50 %.

Teriamos, pois, de apreciar hoje os mais proficuos resultados, se, infelizmente, as chuvas que soffremos desde Novembro não occasionassem estragos consideraveis em quasi toda a estrada, e principalmente desde a Cascadura até Belém.

Estes inconvenientes não forão a principio muito sensíveis, por isso que derão tempo a serem removidos pela actividade que se desenvolveu no serviço da reparação; e comquanto já em Novembro o leito da estrada soffresse bastante, não só no seu lastro, como tambem nos declives do aterro, mandou-se reparar com toda a promptidão; e havendo-se reclamado do agente do empresario a reconstrucção de um boeiro, duas milhas acima da Cascadura, foi essa obra promptamente executada.

No mez de Dezembro, porém, que principiãra sob os melhores auspicios, soffreu o trafego a sua primeira interrupção em consequencia da representação que á directoria fez o engenheiro-fiscal do governo sobre o estado pouco seguro da ponte do rio dos Caramujos. Posto que o inspector geral do trafego entendesse que o serviço podia continuar emquanto a ponte não apresentasse

maiores estragos, a directoria, attendendo ás graves ponderações daquelle engenheiro, determinou a suspensão do trafego através da referida ponte, e fez avisar ao agente do empresario, afim de proceder aos necessarios reparos.

Entretanto, cumprindo attenuar quanto fosse possivel os embarços e incommodos que devião resultar para o publico, limitou-se a interrupção ao trem de cargas sómente, e estabeleceu-se a baldeação para a conducção de passageiros, adoptando-se o expediente de fazer partir os trens das duas extremidades da estrada, a encontrar-se na ponte, onde se operava a mudança dos passageiros e bagagens.

Pesado e dispendioso era por certo este serviço, cujo desempenho exigia o emprego de duas locomotivas e dous trens para fazer uma só viagem. Além disto, o tempo que consumia a baldeação de um para outro trem, occasionando grande demora, retardava a sua chegada á côrte. Este facto suscitou algumas queixas dos passageiros residentes nos arrabaldes; e a mudança das horas do dia 15 de Dezembro em diante foi injustamente classificada como proveniente de irregularidade no serviço.

A passo que este descontentamento progredia, vierão as grandes chuvas produzir os perniciosos effeitos que ainda hoje experimentamos. Lutando constantemente com esse contra-tempo, diversas vezes conseguiu-se restabelecer o trafego; mas era isso apenas transitorio, porque logo depois a continuação das aguas pluviaes, augmentando os estragos, forçava a interrompê-lo novamente.

Estas difficuldades crescerão progressivamente, até que no dia 25 acharão-se completamente destruidos os reparos que se haviam feito, accrescendo muitos outros estragos em toda a extensão da linha entre Cascadura e Belém. Procedeu-se desde logo aos trabalhos de reparação com toda a actividade possivel; e comquanto ainda por duas vezes, durante os primeiros dias de Janeiro, se restabelecesse e interrompesse o trafego, esse mesmo facto prova a dedicação com que se procurou remover os graves inconvenientes que de tal estado resultavão para o publico e para a companhia.

Felizmente, a acção benefica produzida pela mudança do tempo, auxiliando os esforços constantes da reparação, permittio o restabelecimento do trafego até Queimados desde o dia 8 do corrente.

Junto encontrareis o relatorio que a este respeito dirigio o inspector-geral á directoria, e por elle vereis que para garantir no futuro semelhantes occurrencias é indispensavel elevar-se o leito da estrada em grandes extensões, e construir maior numero de boeiros que facilitem o esgoto sufficientemente.

A directoria, havendo reclamado do agente do empresario a prompta reparação de taes estragos, obteve em resposta que elle se achava em correspondencia com o governo imperial; e pelo aviso do ministerio do imperio de 10 do corrente soube-se que aquelle agente ia proceder aos necessarios reparos, e de facto está trabalhando entre Queimados e Belém.

Estando no dominio do publico a correspondencia trocada á tal respeito, inutil é reproduzi-la.

*Segurança do material, dos passageiros e do publico.* — E' fóra de duvida que na parte relativa á segurança dos passageiros e do publico poucas estradas de ferro podem, como a nossa, fazer um retrospecto tão lisongeiro sobre o 1º semestre do seu trabalho regular. E' portanto summamente lisongeiro annunciar-vos que até hoje não temos a lamentar nenhum desastre ou accidente dos que commummente acompanhão os primeiros ensaios de uma via ferrea, especialmente em paizes onde esse genero de locomoção é uma novidade para



a maior parte da população, e onde por conseguinte não é possível encontrar-se um pessoal amestrado ao incansavel cuidado que exige o seu serviço.

Todavia não é nossa intenção desconhecer as lacunas que ainda existem nos diversos ramos do serviço, e que esforçamo-nos em satisfazer, procurando os conselhos da experiencia e dos profissionais. Assim, por exemplo, o serviço das cargas deixa ainda muito a desejar para que possa attingir a perfeição que o publico tem o direito de esperar, e que os proprios interesses da companhia exigem.

Muitas, porém, são as causas dos embaraços com que lutamos. A necessidade de systematisar e regularisar o serviço; a insufficiencia dos wagões para cargas, a falta de armazens apropriados para seu deposito, pessoal e pratica, taes são, entre outras, as principaes razões que, a despeito da boa vontade da directoria, tem dado lugar a algumas queixas neste ramo do serviço.

Entretanto procurámos quanto possível remover taes difficuldades. Neste intuito já determinárão-se diversas modificações ao systema adoptado no expediente das cargas, e d'entre ellas esperamos proficuos resultados da especificação dos volumes nos manifestos com a designação dos carros separadamente, e não como se praticava, consignando promiscuamente as differentes cargas que conduzia o trem. Esta medida, facilitando a conferencia, evitará em grande parte os inconvenientes experimentados.

Mandou-se vir da Europa maior numero de wagons para augmentar o já existente, e assim fazer face ás necessidades crescentes do trafego, os quaes devem chegar a esta côrte no proximo mez de Fevereiro; e como medida provisoria destinárão-se os wagons de gado e animaes para o transporte de café, attendendo a que até hoje não se tem apresentado esse genero de carga, e que por isso talvez só delles se precise depois da conclusão da 2ª secção, sendo provisoriamente aproveitados por esse modo.

Deliberou-se construir um grande armazem na estação central, que tem o duplo fim de servir para deposito ás cargas, e abrigar convenientemente o respectivo material rodante. Esta obra já presta grande serviço, e brevemente estará concluida.

Procura-se finalmente melhorar o pessoal, habilitando-o com instrucções apropriadas, e que diariamente se modificão pela pratica e experiencia.

Devemos esperar, portanto, que estas e outras medidas, auxiliadas pelos constantes esforços da directoria, consiguirão melhorar progressivamente este importante serviço.

Posto que o nosso material rodante offereça a maior segurança possível, todavia, dependendo a estabilidade desse estado da sua conservação, é este um dos pontos que mais séria attenção deve merecer em todas as empresas de identica natureza á de que nos occupamos, porque della principalmente depende, não só a segurança da propriedade, mas da vida dos viajantes e do publico.

A directoria, pois, tem-se esforcado em procurar a boa conservação dos dous elementos constitutivos de toda a estrada de ferro: a via permanente, e o trem rodante, e nos paragraphos respectivos encontrareis noticias detalhadas sobre estes ramos de serviço.

Comquanto a via permanente ache-se reparada até Queimados, continuão ainda os trabalhos no intuito de solidifica-la mais convenientemente.

D'entre os inconvenientes que se tem encontrado para a boa segurança sobresahe a introduccção de animaes no leito da estrada, cujo menor damno é o de obstar a marcha regular dos trens. Este facto, sendo em grande parte devi-

do ao abuso, e tambem facilitado pela má construcção das cercas, que exigem grande e constante trabalho para sua conservação. A esse serviço destinou-se exclusivamente uma turma de trabalhadores, que não só se occupa em concertar as cercas existentes, como em plantar cercas vivas, as quaes garantem maior vantagem á segurança, e á economia da conservação.

Torna-se por demais sensível a falta de officinas de reparação que nos emancipem das contingencias a que estamos expostos, sujeitando quasi todas as obras das machinas a pessoas estranhas á companhia; e posto que as officinas dos Srs. Miers, das quaes nos temos utilizado, tenham servido com zelo e dedicação, é evidente que urge montar-se officinas proprias. Para isso já se tem dado diversas providencias, mandando engajar na Europa o pessoal necessario, e encommendando os machinismos, materiaes e instrumentos convenientes. Grande parte destas encommendas são esperadas brevemente.

*Composição e movimento dos trens.* — Quanto ao movimento dos trens, tem-se procurado manter a maior regularidade, e não é possível desconhecer-se o feliz exito que se tem obtido, por isso que até hoje só por occurrencias extraordinarias se tem faltado á pontualidade que constantemente se observa. Nem é possível prever e evitar-se desde o começo todas as contingencias a que está sujeito um serviço tão complicado; e certamente temos o direito de contar com a benevolencia e auxilio do publico para remover as faltas que ainda se derem em um trabalho desconhecido entre nós.

Alterarão-se, como sabeis, as horas de partida, estabelecendo-se duas viagens diarias da côrte a Belém, e vice-versa, sendo um dos trens de passageiros sómente, e o outro mixto, além dos trens de cargas que forem exigidos pelas necessidades do serviço. Esta regra, porém, acha-se interrompida provisoriamente até concluirem-se os reparos de Queimados a Belém mantendo-se por enquanto uma viagem diaria ás 6 horas da manhã para Queimados, e outra ás 3 e 20 minutos da tarde até a estação da Cascadura, afim de satisfazer ao justo reclamo dos moradores dos suburbios da côrte que já se achavão no gozo dessa commodidade. Além destes, são expedidos regularmente outros trens de cargas.

*Serviço da linha e das estações.* — O estado deste serviço não é ainda satisfactorio, mas continúa a obter os melhoramentos que a experiencia tem aconselhado.

Poucas mudanças houverão no pessoal da companhia, como se vê da tabella unida a este sob o n. 3, d'entre as quaes cumpe-nos especialisar pela sua importancia as demissões do engenheiro em chefe da companhia, e do inspector-geral do trafego, em 22 do corrente, resolvendo-se encarregar interinamente do primeiro destes cargos ao seu 1º ajudante, o Sr. major A. Ellisson Junior, e do segundo ao Sr. capitão Horacio da Gama Moret.

Quanto ao augmento do pessoal, apenas se creirão dous lugares secundarios na estação da côrte para attender-se ás exigencias do serviço.

Entretanto, havendo-se reconhecido praticamente a necessidade de serem escolhidos os empregados por meio de concurso, assim o resolveu a directoria; e d'ora avante deverão todos os pretendentes sujeitarem-se ao exame prévio das suas habilitações, sendo preferidos conforme o merecimento das suas provas.

A interrupção do trafego, a par dos prejuizos a ella inherentes, trouxe tambem graves embaraços não só á distribuição e entrega das cargas, como á sua boa conservação. Innumeras reclamações se apresentarão, e a directoria procura aprecia-las devidamente; não podendo por certo responsabilisar-se a



companhia pelas avarias causadas aos generos de facil deterioração em consequencia da força maior que obrigou a interrupção do serviço.

A equidade e a boa vontade dos nossos freguezes têm facilitado essa tarefa, contribuindo quanto lhes é possível para suavisa-la.

§ 3.º — *Conservação e reparos da linha e obras novas.*

A conservação e reparos da linha, Srs. accionistas, tomárão vulto e crescerão em importancia desde que as chuvas torrencias do verão começárão a cahir e a produzir os estragos que soem ser sua consequencia e resultados.

Contou sempre, Srs. accionistas, a directoria com este formidavel elemento de destruição, e maior ou menor ruina dos taludes, aterros, pontes e mais obras da estrada, tanto que em seu relatorio ultimo vos dirigia ella as seguintes palavras. “Não vos deve surprender nem alegrar o estado satisfactorio da “estrada, porque da acção dos tres elementos diversos, que constituem as tres “differentes causas do estrago e deterioração de uma via ferrea, tem por ora “a nossa estado quasi inteiramente isenta”. E tendo mencionado o trafego e o tempo, que constituem dous elementos de destruição de qualquer estrada de ferro, referindo-se ás vicissitudes atmosphericas, escrevia a directoria o seguinte. “As causas atmosphericas, das quaes as chuvas copiosas do verão são “as mais, senão as unicas destruidoras, só actuão por consequente entre nós “com a maior intensidade em um periodo de tempo que não abrange seguran- “ça aquelle durante o qual a estrada tem estado sob nossa administração.”

De facto, de Março a Julho o tempo manteve-se regular e firme, e as aguas que sobrevierão estavam longe de ter assumido o character de que costumão revestir-se nos mezes, em que o verão reina, e com elle as trovoadas e as tormentas, que as acompanhão.

Todavia, longe estava dos calculos da directoria o prever a vehemencia e arrojio com que durante o mez de Dezembro se manifestárão as chuvas, causando graves estragos não só á nossa via ferrea, como ainda a todas as mais estradas da provincia, onde os prejuizos têm sido immensos, e graves os danos causados já pelas torrentes pluvias, já pelas cheias dos rios. A má construcção da ponte dos Caramujos deu lugar a que as chuvas occorridas em fins de Novembro abalassem uma de suas cabeças que abatêra, facto este que, como mais adiante se vos dirá, trouxe a necessidade da interrupção do trafego de cargas entre Belém e as mais estações da linha.

Posteriormente interrompeu-se ainda por 48 horas o transito entre Casca-dura e o resto da linha, por isso que o trem de passageiros, que no dia 16 de Dezembro seguia da côrte para Belém, chegando á Cachoeira distante cerca de  $\frac{3}{4}$  de legua de Maxambomba, encontrára os trilhos suspensos (tendo o lastro sido carregado pelas aguas que ainda occupavão parte do leito da via, e cobrião os trilhos em alguma extensão) e os aterros das cabeças de dous grandes boeiros levados pelas chuvas; tendo havido além destes estragos o esbroamento de uma das paredes da cabeça de uma ponte sita ao pé de Maxambomba.

Tinha sido causa concumittante destas desagradaveis occurrencias a forte tormenta que na vespera desabára. Regressou consequentemente o trem á estação da côrte; e, dadas as providencias, installou-se o serviço dos reparos com a conveniente energia, e no dia 18 estava a linha desempedida, e restabelecido o transito sobre ella.

A ponte dos Caramujos, apenas experimentára o abalo de que já se vos fallou, foi de prompto fortalecida pelo agente de Mr. Price com os meios provisorios, que parecerão-lhe mais indispensaveis para garantir a segurança.

Apezar disso, porém, ordenou o director em exercicio ao inspector-geral do tráfego que o fosse examinar, e identica determinação prescreveu ao engenheiro em chefe da companhia.

Ambos estes funcionarios da companhia entenderão que nenhum risco era por emquanto offerecido pelo estado da ponte, e que o tráfego podia ser mantido sem o menor inconveniente.

Julga a directoria dever accrescentar que já em 3 de Dezembro, época em que fôra a ponte examinada pelo inspector-geral, a este se ordenára que procedesse aos concertos de que a ponte carecesse; medida esta que não foi posta em pratica por ter o agente de Mr. Price assegurado que não só velava sobre a ponte, como ainda que ia proceder aos concertos radicaes de que ella carecia, o que aliás executaria sem que fosse interrompido o tráfego, e por ter o inspector-geral encontrado no referido agente de Mr. Price as melhores disposições a tal respeito: circumstancia esta que foi confirmada pelo officio do engenheiro em chefe da companhia.

Demorando-se, porém, os concertos radicaes, ao director em exercicio intimou o Sr. capitão Moret, engenheiro-fiscal do governo, que suspendesse o tráfego entre Queimados e Belém, emquanto a ponte não fosse melhor fortalecida; o que sendo levado á deliberação da directoria em data de 14 de Dezembro, resolveu esta que se attendesse á requisição do Sr. engenheiro-fiscal, e que, suspenso o tráfego de cargas, se mantivesse o de passageiros, parando os trens nas cabeças das pontes, e atravessando-a os passageiros a pé.

Como já se vos disse, Srs. accionistas, suspenso o transito na ponte a 14, no dia 16 houverão os estragos, de que se vos fallou, na Cachoeira, sendo que só no dia 18 se pôde restabelecer o transito ahi. Pois bem; continuava sempre o agente de Mr. Price a accumular alguns materiaes nas proximidades da ponte, onde mantinha alguma gente em preparos diversos.

Todavia, vendo-se que não se encetavão os trabalhos, e que havia alguma demora nisso, a 22 ordenou o director em exercicio ao engenheiro em chefe da companhia que fosse examinar e ver quaes erão os concertos mais urgentes de que a ponte carecia para poder prestar-se a livre transito, e que incontinenti procedesse a elles. Em cumprimento desta ordem, dirigio-se o engenheiro em chefe da companhia á referida ponte dos Caramujos, e informou que o agente de Mr. Price ia proceder aos reparos.

Entretanto até o dia 25 nada tendo-se feito, e apparecendo o agente de Mr. Price na estação da côrte, onde tambem se achava o Sr. engenheiro-fiscal do governo, a este fez ver o director em exercicio a conveniencia de se chegar a um accordo quanto a prompto concerto provisorio da ponte em termos de poder prestar-se sem nenhum perigo ao transito.

Com effeito, da entrevista entre o Sr. engenheiro-fiscal do governo e o agente de Mr. Price resultou o concordar este em que a directoria mandasse proceder aos reparos provisorios que entendesse convenientes.

A directoria entende conveniente dizer-yos mais, e em explicação desta demora havida no concerto desta ponte, que se por acaso ella julgou preciso o accordo do agente de Mr. Price para proceder a quaesquer obras nella, fôra porque lhe constára que se ella se envolvesse em quaesquer obras a cargo do empresario, e que este se dispunha a fazer, o resultado seria o declinar este de si qualquer obrigação a que por acaso estivesse sujeito em virtude de seu contracto.



E a natureza dos concertos e sua importancia, e o estado de ruina da ponte, por certo que nos interesses dos accionistas aconselhamão toda a prudencia á administração.

Chegando-se, porém, ao referido accordo, immediatamente se procedeu aos concertos provisórios de que maior urgencia havia, e isso sob a presença do Sr. engenheiro-fiscal.

Assim ia no dia 26 partir o trem de cargas para Belém, quando, em virtude das chuvas da noite antecedente, havendo grandes estragos na Cachoeira, o trem de passageiros que seguio adiante regressou dahi para Cascadura, e voltou para a côrte. Deste modo um tropeço ainda mais foi posto ao restabelecimento do trafego entre Belém e as mais estações, tropeço que ainda hoje perdura, porque as chuvas, continuando quasi sem cessar, não só augmentarão os estragos já occorridos na Cachoeira, como causarão outros ainda maiores no resto da linha, e denominadamente nos aterros dos Caramujos e S. Pedro, onde as aguas, levando o lastro, deixarão em muitos lugares os trilhos suspensos, e destruirão totalmente os aterros em extensões mui consideraveis.

Aos repáros nos aterros que se acabão de mencionar procede, como vos é notorio pela correspondencia official que foi publicada nos jornaes, o agente de Mr. Price, fornecendo-lhe a companhia a força locomotiva, isto é, uma locomotiva, um machinista, um foguista, coke, azeite, graxa, e tudo quanto é necessario para se manter e conservar uma machina em serviço activo.

No resto da linha procedeu a companhia aos respectivos concertos ficando a cargo do empregario a reedificação e concerto de algumas pontes, que mais ou menos soffrêrão.

A directoria julga que, apezar das pesadas chuvas que reinarão, os estragos da linha não serão tão consideraveis se os aterros entre Belém e Queimados tivessem maior elevação, se á mesma circumstancia se tivesse attendido na Cachoeira, e se o material (tijolo) empregado nas pontes tivesse sido de melhor qualidade. Outrosim, entende ella que á falta de alguns boeiros se deve attribuir em parte os estragos occorridos.

A respeito dos aterros de Caramujos, e Belém tem a directoria dado algumas providencias preparatorias de outras mais directas; com o que espera colher dados para ver se é possivel diminuir o volume das aguas que, galgando os aterros, originão a sua destruição parcial.

Nesse intuito tem mandado proceder a desobstrucção do rio dos Caramujos, com o fito de dar melhor esgoto ás aguas e impedir a sua estagnação e represa.

A directoria, entendendo que o bem publico liga-se nesta questão aos interesses da companhia, visto como muitos terrenos ficão incultos e despovoados por causa da estagnação das aguas, representará aos poderes competentes para que estes hajão de mandar proceder á limpeza dos rios e aberturas de vallas logo que seja reconhecida por ella a conveniencia e vantagem destas medidas.

Caso estes meios não sejam os indicados, recorrerá a directoria a quaesquer outros que forem julgados por ella, como contendo a solução do problema que ella procura avidamente resolver, isto é, a manutenção constante do trafego.

Procura a directoria manter a linha em perfeito estado de conservação, e para isso tem empregado uma serie de medidas que ella julga serem as mais convenientes.

Mandou pelo paquete deste mez contratar pessoal idoneo na Belgica, consistindo em dous chefes de trabalho aptos e praticos na conservação da via, trilhos e obras de arte, e peritos em todos esses serviços; pretende engajar o proprio operario que o Sr. Price aqui touxe para o assentamento dos trilhos, com o qual já entrou em ajustes, se achando elle já a serviço da companhia, e nutre fundadas esperanças que estas e outras medidas concorrerão para que a conservação da linha seja entretida do modo o mais completo e satisfactorio.

Além das informações que acabão de ser dadas, julga a directoria munir-vos de maiores detalhes, transcrevendo em annexo o relatorio que sobre os ultimos estragos causados pelas grandes chuvas foi apresentado em 4 do corrente pelo inspector-geral, depois de uma viagem que a 30 de Dezembro proximo passado elle fez sobre toda a linha.

O material empregado nas cercas, sendo de pessima qualidade em sua maior quantidade, é causa de que ellas se estejam a cada momento arruinando e carecendo de continuados reparos a que se procede sem cessar. Entretanto tem-se plantado espinho em uma extensão de mais de 12 milhas durante o ultimo semestre, substituindo-se assim por cercas vivas as de pessima qualidade que havião em muitos lugares.

Uma turma de trabalhadores está encarregada deste serviço especial.

A respeito de obras novas, tem a directoria a dizer-vos que se acha quasi prompta e concluida a estação imperial, sita na Quinta Imperial, destinada ao exclusivo uso de SS. MM. II.

Este edificio comquanto simples, se não satisfaz as vistas que presidirão a sua concepção, attento o alto fim de sua destinação, preenche entretanto com decencia o mister a que fôra dedicado.

Na estação da cõrte construiu-se um grande armazem para cargas, que podem ser postas e retiradas dos carros á coberta enxuta.

Este armazem tem 470 pés inglezes de comprido, e está dividido em compartimentos, em cada um dos quaes se depositão separadamente as cargas que vem ou têm de seguir para cada uma das diversas estações da linha.

Além destas obras, poucas são as que se tem feito; sobresahindo entre ellas um armazem provisorio para cargas em Belém, um outro provisorio para deposito de aguardente na estação da cõrte. Ambos estes armazens são todos construidos de madeira.

Algumas casas para os guardas da linha têm sido construidas, e outras se achão em andamento; tendo-se já autorizado tambem a construcção de duas para os conservadores da linha. Concluirá a directoria este periodo do seu relatorio informando-vos que o telegrapho-electrico marcha perfeitamente, mantendo-se com vantagem para o trafego communições permanentes entre todas as estações da linha; e achando-se consequentemente os empregados das diversas estações adestrados, para esse genero de serviço, sendo que as habilitações praticas para elle são consideradas pela directoria como uma das condições para persistir na administração da estrada de ferro, attenta a necessidade possível de em qualquer emergencia ser feita rapida e promptamente qualquer communicação entre as diversas estações.

**Mappa das despesas feitas com a conservação da linha, de Julho a Dezembro de 1858.**

	<i>Jornaes</i>
Julho . . . . .	2:017\$020
Agosto . . . . .	1:401\$716
Setembro . . . . .	1:500\$150
Outubro . . . . .	1:724\$700
Novembro . . . . .	2:388\$100
Dezembro . . . . .	3:276\$475
	<hr/>
	12:308\$161
Ferramentas, ferro, etc . . . . .	730\$182
Madeira . . . . .	840\$974
	<hr/>
Total . . . . .	13:879\$318

§ 4.º — *Commissão permanente.*

**OFFICINAS DE REPARAÇÃO. — TREM RODANTE**

*Officinas de reparação.* — Não foi ainda possível fundar officinas de reparação com capacidade sufficiente para acudir ás grandes e quasi diurnas necessidades que se fazem sentir em uma empresa de tão largas proporções como é a nossa estrada; por isso, a parte mais importante dos reparos e concertos de que tem carecido o material rodante tem continuado a ser feita nos estabelecimentos particulares que existem no paiz.

Por mais de uma vez a directoria tem querido fundar essas officinas dentro do proprio recinto da estação central, para o que já até mandou levantar os planos necessarios. Tem, porém, hesitado em lhes dar execução: 1º, por se haver reconhecido que o lugar escolhido, e unico que alli existe disponível para esse fim, é de acanhada capacidade para o que se planejou; 2º, porque os referidos planos dependem do fechamento da rua Formosa, a respeito do que representou a directoria ao governo imperial e á Illma. camara, de quem se aguarda decisão definitiva; 3º, porque, finalmente, será possível adquirir-se ao dominio da empresa as officinas que o empresario da 1ª secção construiu em S. Diogo, e tem desejos de ceder á companhia, caso pareção razoaveis á directoria as condições com que se queira fazer a cessão.

Como quer que seja, a directoria tem bem fundadas esperanças de que na vossa primeira reunião vos apresentará uma solução definitiva a este respeito.

A despesa feita com o material rodante no semestre que findou ficou classificada do seguinte modo:

Concerto de locomotiva de passageiros . . . . .	4:638\$365	
Dito das de cargas . . . . .	925\$485	5:563\$850
	<hr/>	
Concertos de carros de passageiros de 1ª classe . . .	269\$926	
Ditos de 2ª dita . . . . .	803\$508	
Ditos de 3ª dita . . . . .	675\$621	1:749\$055
	<hr/>	
Concerto de wagons . . . . .		3:621\$170
		<hr/>
Despesa total . . . . .		10:934\$075



*Locomotivas.* — Pelo contrato de Londres era o empresario obrigado a fornecer á companhia no Rio de Janeiro 12 locomotivas. Entretanto, tendo-se julgado a principio que as 10 locomotivas já entregues á companhia serão mais que sufficientes para as exigencias do trafego da 1ª secção, accordou-se com o referido empresario que as duas restantes que havião ficado em Londres fossem alli vendidas por conta da empresa.

Não se tendo, porém, effectuado a venda, revogou-se aquelle accorde, e deu-se ordem para que fossem transportadas para o Rio de Janeiro.

*Carros de carga.* — A affluencia de cargas que depois da abertura do trafego acudio ás differentes estações mesmo antes de se ter aberto a linha até Belém demonstrou evidentemente que os carros de carga que a companhia possuia, e de que já se vos deu conta no relatorio passado, erão insufficientes para o serviço regular da empresa, apesar mesmo de se ter adoptado aquelle uso, os 20 carros que estavam destinados ao transporte de gado.

Para remediar este inconveniente fez a directoria, em datas de 8 e 8 de Novembro e 8 de Janeiro proximaemente passados, a seguinte encommenda para Londres: 100 carros de cargas, 15 wagons para carregar lastro. Além desta, fizeram-se outras encommendas de menor vulto tanto para as officinas de reparação e trem rodante como para o serviço geral. Entre ellas, porém, tornão-se mais salientes as seguintes: 250 pés de vidro grosso; 50 caixas para eixos; 12 páos de rodas e eixos já promptos; 12 eixos para ajustar; e 24 rodas batidas sem furos.

As repetidas exigencias para a conducção de polvora e outros materiaes de facil combustão obrigarão a directoria a premunir-se de um wagon especial para tão perigosa conducção. E de feito, já possui a companhia um wagon de ferro apropriado para aquelle fim, tendo sido construido no estabelecimento da Ponta d'Arêa, importando em 1:300\$000.

*Pessoal.* — Comquanto, como já disse em outro lugar, não tenhamos tido até agora a infelicidade de registrar algum desastre que com razão ou sem ella pudesse ser attribuido á impericia ou incuria dos nossos machinistas ou conductores de machinas, todavia procurou a directoria o ser tambem providente a este respeito, evitando por todos os meios ao seu alcance tal qual descredito que dahi pudesse, por ventura, provir á empresa.

Neste intuito acaba ella de recommendar pelo ultimo paquete ao Sr. capitão Buarque de Macedo, residente na Belgica, para que com a maior urgencia possivel trate de engajar e remetter para esta côrte tres dos mais habéis conductores de locomotivas que puder encontrar naquelle paiz.

Aproveitando ainda o ensejo, encommendou tambem dous ferreiros machinistas e dous carpinteiros, para serem especialmente empregados nas officinas de reparação.

#### § 5º. — Construcção, estudos na continuação da linha e desappropriações.

*Construcção da 2ª secção.* — Os trabalhos executados até 21 de Dezembro na 2ª secção, que tem 17  $\frac{1}{2}$  milhas inglezas, e está subdividida em 17 divisões de cerca de uma milha cada uma, são os seguintes:





Estes trabalhos, avaliados aos preços do contrato, importarão em ..... 224:100\$950, do que, deduzindo 20 % para deposito e caução, na fórmula do mesmo contrato, resta o saldo de 179:280\$760, que tem sido pontualmente pago.

O serviço foi installado no decurso de Janeiro nas divisões 9 e 14, além das mencionadas na tabella precedente, e tem sido abandonado em algumas por sub-empresarios, ou porque a falta de capital para despesas de installação do serviço, derrubada e limpa do terreno, despesas que a companhia não adianta, os collocasse em embaraços, ou porque houvessem reconhecido que o contratário por preços mui baixos (a), a divisão 8ª fôra abandonada pelo sub-empresario respectivo; e, installado o serviço sob a direcção immediata dos empresarios americanos, prosegue com vigor e notavel methodo.

A installação na divisão 14 offerece circumstancias dignas de nota e mui proprias para esclarecer-vos.

A divisão 14 comprehende o tunel de Joaquim do Alto, de 2,200 pés de comprimento, o segundo em ordem de grandeza: são sub-empresarios os americanos Mulenburg e Ribey (b), o primeiro engenheiro, e o segundo contratador de obras no seu paiz. Estes sub-empresarios se obrigarão a construir no prazo de dous annos o tunel comprehendido na sua divisão a 15\$000 por jarda cubica. Entretanto uma das grandes censuras que se fizerão aos nossos planos, e pelas quaes se aconselhava ao governo a não approvação delles, era a insufficiencia dos preços do orçamento, affirmando-se que o de 20\$000 adoptado para os tunéis seria menos de metade do custo effectivo. O tunel da 14ª divisão é todo em rocha, e divide-se em dous por um poço pouco profundo, cerca de 50 pés.

Para dar-vos uma idéa mais completa do estado e progresso das obras, transcreverá a directoria as respostas dadas pelos seus engenheiros aos quesitos que officialmente lhes forão formulados para o fim de esclarecer-vos.

1º QUESITO. — "Quaes as obras na serra que por pesadas exigirão o emprego de todo ou da maxima parte do prazo contratado?"

"Penso que o grande tunel e o corte proximo á sua extremidade exigirão "mais tempo do que todas as outras obras. Dispôr-se-ha o trabalho nestes "pontos, de modo que o progresso do corte não se complique com o do tunel.

"O aterro que procede a este corte é tambem obra de bastante magnitude; "mas admite muitos trabalhadores, e não offerece perigo de deixar de concluir-se em tempo.

2º QUESITO. — "Quaes dessas obras pesadas estão em andamento, e se "o serviço está satisfactoriamente organizado?"

"No tunel ha sufficiente numero de trabalhadores para o estado presente "do serviço, que é dirigido com intelligencia e energia. O aterro admittia mais "pessoal do que nelle se occupa; mas ha falta de carros, e a difficuldade de com- "munições elevou a tal ponto a carestia dos alimentos, que tem sido preciso "despedir muitas pessoas em Dezembro e Janeiro.

"Em outras divisões varios sub-empresarios trabalharão com energia os "mezes passados; mas a maior parte delles estão abandonando o serviço. Da- "qui não resulta perigo de demora, porque as divisões agora paradas compre- "hendem obras relativamente leves.

"O serviço em toda a linha não está tão bem organizado como eu deseja- "ria: mas não vejo motivo para queixas sérias. E' elle satisfactorio nas divi- "sões 8, 16 e 17, que contém as obras mais pesadas; e a divisão 14ª começa sob "os mais felizes auspícios. Mas a maior parte dos outros sub-empreiteiros pou- "co fazem, e lutão tambem com a grande difficuldade dos alimentos.

3º. QUESITO. — “Que numero de homens trabalharão em Dezembro?

“Variou de 650 a 700. Em outros mezes anteriores excedêra muito a este numero: já expuz os principaes motivos da differença.

4º. QUESITO. — “Se em alguma parte do serviço feito tem sido excedida a cubação calculada no orçamento prévio?

“Em parte nenhuma.

5º. QUESITO. — “Qual a sua opinião actual, á vista dos factos, sobre a possibilidade de concluir-se a obra no prazo ajustado?

“Não tenho a menor duvida quanto a esta possibilidade; mas sendo esta questão de um grande alcance, chamo a attenção da directoria para os calculos e demonstrações concludentes feitos pelo 1º ajudante, e que acompanhão esta carta.

6º QUESITO. — “Qual o estado das explorações dos Mendes em diante?

“As explorações chegarão da parte do sul até á Cachoeira, um dos limites da linha decretada, e o engenheiro Moreno com dous ajudantes acha-se hoje nas immediações do Porto-Novo do Cunha, outro termo da linha.

Considero definitivamente marcado o tronco até á barra do Pirahy, o braço do sul até á fazenda do Sr. commendador Lucas, e o do Norte até á fazenda de Santa-Cruz, acima da ponte do Desengano.

“Não julgo que se tenha de fazer mudança alguma importante no braço do sul até Cachoeira. No do Norte ha varios pontos que reclamão ulteriores exames.

“Espero poder apresentar no principio de Março os planos dos Mendes em diante, pelo menos até onde a linha se considera definitivamente fixada.

“Tenho a honra de ser, etc., Charles F. M. Garnett.

Apezar de se tornar extensa esta parte do relatorio, a directoria não pôde deixar de transcrever por extenso os dados e calculos do major Ellison a respeito do tempo, e pede a cada um dos Srs. accionistas que examine este trabalho com a maior attenção, no silencio do seu gabinete: o interesse particular de cada um dos socios, é igualmente o futuro de nossa patria, estão envolvidos na solução deste problema.

“Escriptorio Central dos Engenheiros, na Fazenda dos Macacos, 15 de Janeiro de 1858. — Illm. Sr. Charles F. M. Garnett. — Um dos quesitos que recentemente formulou a V. S. o presidente da companhia é o seguinte: Qual é a sua opinião actual, á vista dos factos, a respeito da possibilidade de se concluir as obras no prazo ajustado?

“Pensando que os seguintes calculos podem ser uteis para chegar a uma solução da questão sugeita, eu os submetto á sua consideração.



# 1. — CÔRTEs.

TABELLA contendo o numero de jardas cubicas das côrtes mais pesadas da 2.ª secção, e avaliação do tempo necessarios d'as mesmas.

	Numero da divisão.	Desde a estaca n.	Até a estaca n.	Comprimento de cada côrte em pés.	Maxima altura.	Altura média.	Numero de jardas cubicas		Direcção do transporte da excavação.	Numero de jardas cubicas a mover para um lado.	Numero de dias necessario ao trabalho.
							Terra.	Pedra.			
1.º	16	890	900	1000	56	28	.....	30300	Para um só lado..	30300 (PEDRA)	632
2.º	6	362½	370	800	85	27½	.....	31120	Para dous lados...	15560 (P)	324
3.º	8	509	516 6	760	87	46	28131	25900	2/3, para um lado.	17260 (P)	438
4.º	15	823	830	700	60	30	6500	12000	Para um lado....	12000 (P)	250
5.º	10	574	581	700	36	18½	34100	.....	Para dous lados...	17500 (T)	
6.º	6	350	356 10	650	74	36	52260	.....	Idem .....	26130 (T)	139
7.º	13	715	721	600	62	33	3250	18640	Idem .....	9320 (P)	
8.º	10	584	590	600	58	41	.....	22920	Idem .....	11460 (P)	139
9.º	5	314	320	600	64	25	31450	.....	Idem .....	15525 (T)	
10.º	8	497	502½	554	75	43	66660	.....	Idem .....	33430 (T)	139
11.º	7	429	434	500	45	26	800	10810	Para um lado....	10810 (P)	

"N. B. — Todos os outros côrtes, na 2.ª secção, são menores do que os mencionados. O calculo do tempo exigido para concluir cada um destes trabalhos é baseado na supposição de que nos côrtes em rocha da altura de 50 pés ou mais, os cavouqueiros podem trabalhar com vantagem em 3 differentes níveis, abrindo simultaneamente 12 minas, e que o producto da excavação será por dia 48 jardas cubicas.

30.300                      15.560                      20.980  
1.º ————— 631 dias; 2.º ————— 326; 3.º ————— 428; etc.  
48                                      48                                      48

N. B. — Suppuz tambem 5 jardas cubicas de terra equivalente a uma de rocha, em relação ao tempo.



## 2.º — ATERROS.

*TABELLA contendo o numero de jardas cubicas dos aterros mais pesados da 2ª secção, e tempo necessario a conclui-los.*

	Numero da divisão.	Desde a estaca n.	Até a estaca n.	Comprimento do aterro.	Maxima altura.	Altura média.	Numero total de jardas cubicas.	N.º de jardas cubicas que se devem trazer de fóra da linha.
1.º	16	872	881	1100	123	66	281000	217000
2.º	15	864	868	400	67	37	95000	65000
3.º	10	590	594 $\frac{1}{4}$	425	56	30	65000	
4.º	9	551	554	300	104	53	63380	38000
5.º	12	721	742 <sup>20</sup>	320	80	42	45140	18100
6.º	7	404 <sup>30</sup>	409 $\frac{1}{2}$	520	48	28	44730	24800
7.º	7	406	428 <sup>90</sup>	290	79	40	41510	20800
8.º	8	516 <sup>60</sup>	519 <sup>10</sup>	254	78	40	40840	
9.º	4	233	236	300	48	26	44700	34700
10.º	7	396	399 <sup>70</sup>	370	53	30	37300	14300
11.º	13	728 <sup>80</sup>	732 <sup>30</sup>	350	80	40	35000	15400

**OBSERVAÇÕES.** — Nestes aterros o tempo depende do numero de trabalhadores em cada um delles: abaixo se verá que para acabar no prazo do contracto não é precisa grande força.

“Supponho que nenhuma excavação estivesse começada até o 1º de Maio de 1859, mas que a esse tempo estejam completos os preparativos para proseguir com vigor; supponho que dahi em diante se perdê um terço de tempo com dias santos, chuvas e outras eventualidades; contando, pois, apenas com 20 dias uteis cada mez; e exigindo que todo o leito da estrada esteja prompto para receber o lastro no 1º de Janeiro de 1863, teremos para o trabalho 44 mezes de 20 dias, ou 880 dias. Nesta hypothese achamos para os córtes e aterros mais pesados o seguinte:

Córte n. 1	30.300	43
	880	100
	15.650	8
" n. 2	880	10
	21.017	87
" n. 3	880	100
	33.430	
" n. 10	880	38

Numero de jardas cubicas que cumpre remover por dia para acabar a obra em 880 dias.

Aterro n. 1	217.000	6	}	Idem.	{	Trabalho de 41 pás a 6 jardas por dia cada uma.
	880	10				
	95.000					
" n. 2	880	108				
	38.400	4				
" n. 4	880	10				

"Refiro-me no caso dos aterros, a material que tem de vir de fóra da linha, porque o que vem dos córtes foi contemplado ao calculo destes; e assim, a grande espaço para trabalhadores, e podem-se empregar em muito maior numero do que indica o resultado precedente e; pois abreviar consideravelmente a conclusão.

"Resulta dos calculos que o cóрте do extremo inferior do grande tunel na divisão 16ª é o trabalho de excavação mais pesado em toda a linha, ainda que este cóрте vai mostrando conter muito menos rocha, do que foi originariamente avaliada; no entanto, por excesso de cautela fiz o calculo do tempo como se fosse tudo rocha (assim se orçara), e não descontei o serviço que já está feito.

"Semelhantermente o aterro mais pesado é na 16ª divisão; mas se fosse precisa uma força de homens cinco vezes maior do que a do calculo, isto é, 200 homens, ha espaço para emprega-los. E tambem aqui não descontei o serviço feito, que é já de quasi 30,000 jardas cubicas.

### III. — TUNEL GRANDE.

"Os maiores lanços a perfurar na 2ª secção são de 1,100 pés cada um: ha 4 deste comprimento, a saber: 2 a começar do poço do meio, um do do sul, outro do do norte.

"A distancia vertical do presente fundo de cada poço até o nivel dos trilhos é

Poço do sul n. 1	305 pés,	sendo a parte feita	21 pés
" do meio n. 2	219 "	" "	41 "
" do norte n. 3	236 "	" "	112 "

"Todos os poços manifestão actualmente rocha solida.

"O de n. 3 está revestido de madeira de 14 pollegadas de grossura até á profundidade de 100 pés; é quasi inteiramente secco; tem em serviço um sarilho movido por duas bestas; o serviço prosegue regularmente com pessoal perito, que trabalha dia e noite, com excepção dos domingos sómente.

"Todos os homens praticos que trabalham nesse poço concordão que d'ora em diante é facil obter 2 pés de perfuração cada 24 horas, o que exige 118 dias para acaba-lo; mas concedendo mais 20 % para eventualidades, teremos 142 dias; e assim, o poço n. 3 deve estar concluido no dia 6 de Junho de 1859.

"N. B. Para os poços e tuneis supponho 26 dias uteis por mez, porque este serviço não é perturbado pelas chuvas.

"O poço n. 2, o mais importante, está revestido de madeira até a rocha; tem o seu sarilho movido por 2 bestas, e uma força regular de mineiros trabalha dia e noite. Neste ponto soffreu-se muito incommodo pela grande quanti-

dade d'agua; tendo sido preciso abandonar o poço primeiramente marcado, e já com cerca de 30 pés de profundidade, revestido de madeira. No novo poço, que já tem mais de 40 pés, logo que se alcançou a rocha viva applicou-se cimento hydraulico para conter a agua que acima desse lugar affluia; e havia toda a esperança de estanca-la completamente, quando se acabou o cimento e a suspensão do trafego da 1ª secção, e o máo estado das estradas publicas embaraçou a vinda de novas porções. Mina agua, em abundancia nos 35 pés de fundo, a contar da superficie; e agora projectão os emprezarios abrir á sua custa um esgoto-subterraneo (pequeno tunel de 3 pés sobre 4) do poço até o regato proximo.

“Penso que a 15 de Fevereiro estará o poço esgotado; e dahi em diante (não descontando o que fizerem os mineiros até então) a 2 pés por dia, exigirão os 219 pés,

219

—  $\frac{219}{2}$  = 110 dias, ou concedendo 20 % para eventualidades, 132 dias, isto é, 5 mezes de 26 dias.

“Assim, o poço n. 2 pôde ficar concluido a 15 de Junho de 1859.

“O poço n. 1, depois de 20 pés de perfuração e revestimento de madeira, tinha sido abandonado por causa de difficuldades de agua, de desmoronamentos e de falta de pessoal perito. A companhia de mineiros inglezes, que trouxe o paquete de Novembro, foi encarregada deste poço. Fizerão um córte profundo e dispendioso ao nivel do fundo para esgoto, e a excavação progredio em rocha solida. Parecião removidas todas as difficuldades, quando por um descuido no trabalho, o revestimento de madeira abateu desigualmente, tornando necessario remover a maior parte, operação que deve occupar o resto deste mez. Neste tempo será erigido o sarilho movido por bestas, e o serviço plenamente organizado no 1º de Fevereiro.

Para os 305 pés a perfurar são precisos —  $\frac{305}{2}$  = 152  $\frac{1}{2}$  dias, + 20 %, ou 180 dias, ou 7 mezes de 26 dias.

“O poço n. 1 estará pois concluido no 1º de Setembro de 1859.

“Além destes 3 poços, concordarão os emprezarios em abrir por meio preço outro pequeno poço na entrada inferior do tunel, cerca de 50 pés de fundo, para não tornar dependente a perfuração horizontal do córte que a precede; esta obra já adiantada, estará prompta no 1º de Março proximo.

“Todos os mineiros peritos concordão em dizer que a galeria superior do tunel pôde ser adiantada a 3 pés de cada lado por dia. De facto, os dous principaes administradores trabalharão em um tunel através dos Alleghanies nos Estados-Unidos, construido pelo Sr. Humird, um dos socios aqui na 2ª secção, e cujo serviço era por mim dirigido como primeiro ajudante do Sr. Fisk, engenheiro em chefe; elles julgão, como eu, a pedra que aqui encontramos muito mais favoravel do que a dos Alleghanies. A distancia entre os poços era 2,950 pés; a obra não proseguia com vigor por falta de meios da parte da companhia. A agua era muita. Extrahio do relatorio do engenheiro em chefe, que corre impresso, as seguintes notas:

“Extensões de galeria perfurada, a partir de cada um dos poços n. 1 e n. 2 ao tunel dos Alleghanies:



	Do n. 1 para os 2 lados.	Do n. 2 para os 2 lados.
"De Junho 26 até Julho 28.....	188 pés.	132 pés.
"De Julho 28 até Agosto 25 .....	175 "	160 "
"De Agost. 25 até Setemb. 22.....	126 "	183 "
	<hr/> 491	<hr/> 475 "
	475	
	<hr/>	
	966 em 3 mezes, ou por mez 322 pés.	

"E como a perfuração avançava de cada poço para dous lados ou 4 faces, o termo médio de cada uma era 80  $\frac{1}{2}$  pés por mez de 26 dias, ou por dia 31 10 pés. No seguinte calculo supponho que cada turma de trabalho avança 3 pés por dia na galeria superior.

"A distancia entre os centros dos poços n. 1 e n. 2 é de 2,200 pés. Se o lanço a partir do poço n. 2 começar a 15 de Junho e do n. 1 ao 1º de Setembro deste anno, haverá nesta ultima data de galeria aberta.

Do poço n. 1..... 0 — 0

Do poço n. 2 ..... 39  $\times$  3 — 117 pés.

"O restante será 2,083 pés, e cada lanço de 1,041  $\frac{1}{2}$ , não descontando o comprimento do poço 18  $\frac{1}{2}$  pés.

1.042

— — 347 dias, ou 13  $\frac{1}{2}$  mezes de 26 dias, ou 16 mezes, concedendo  
3

20 % para eventualidades.

"Assim, a galeria superior entre o 1º e o 2º poços pôde estar concluida em Novembro de 1860.

"E como esta porção de trabalho excede a todas as outras no tunel, toda a galeria pôde ficar concluida antes de expirar o anno de 1860.

"Alargamento e conclusão do tunel (Bottoming). Esta operação pôde proseguir par e passo com a da abertura da galeria, se fôr necessario.

"Dir-se-ha, e é possível, ainda que pouco provavel, que o carecter da rocha pôde variar no centro da montanha: mas vejamos quanto é preciso avançar por dia para ter prompto o leito no 1º de Abril de 1863, deixando 6 semanas para lastro e assentamento de trilhos, e calculando só com 20 dias uteis, apesar de que dispomos com segurança de 26. O maior lanço é de 1,100 pés.

"Do 1º de Setembro de 1859 até 1º de Abril de 1863 ha 43 mezes

10100 28

ou 860 dias uteis, e — — 1 — — E' quanto banta obter por dia para acabar  
860 100

o grande tunel até o 1º de Abril de 1863. Não se pôde duvidar deste resultado.

"Ha todas as razões para esperar que a rocha nos tuncis não seja differente da dos poços; e esta é tudo o que se podia desejar de melhor. Macia á perfuração, ao mesmo tempo dando ás explosões bom resultado; e dura quanto baste para se dispensarem abobadas de revestimento. Será grande felicidade se encontrarmos rocha semelhante em todos os tuncis.

"Macacos, 19 de Janeiro de 1859. — A. Ellison".

Estragos causados pelas ultimas inundações. — Devendo presumir-se, á vista dos estragos causados na 1ª secção, pelas pesadas chuvas da 2ª quinzena



de Dezembro e 1<sup>a</sup> de Janeiro, que semelhantes danos houvesse soffrido a 2<sup>a</sup> secção, exigio a directoria informações dos engenheiros, que em resposta declarão terem sido os prejuizos de mui pequena importancia, e remettem a seguinte exposição:

“Divisões 1, 2 e 3. Nenhum prejuizo.

“Na divisão 4, na fazenda do Paraíso, a chuva levou alguma terra dos taludes de aterros não concluidos, a qual, com outras porções de terrenos independentes das nossas obras, obstruiu o rego da aguada do engenho do Machado. O volume de terra corrida dos nossos aterros não excedêra a 300 jardas cubicas. Valor do prejuizo, 600\$000.

“Este rego era frequentemente obstruido, e do mesmo modo antes de começar-se a estrada de ferro, e uma vez depois.

“Requisitei tijolo e cal para construir um boeiro que evitaria estas obstruções; mas a suspensão do trafego da 1<sup>a</sup> secção embarçou a vinda daquelles materiaes. Não se deu passo algum para desobstruir o rego, porque a chuva seguinte de novo o obstruiria. A parte não reclamou.

“Divisão 8. Nenhum prejuizo.

“Divisão 10. Cahirão alguns barrancos, dos córtes que ainda estavam quasi verticaes, sem que o desmoronamento fosse além das marcas para os taludes permanentes.

“Alguma terra correu dos aterros, volume não excedente a 200 jardas cubicas. Valor do damno, 180\$000.

“Divisão 12. Desabou um pedaço de morro sobre a boca do tunel do Custodio, excavação já adiantada; mas como o desmoronamento não alcançou os limites dos taludes marcados, constitue lucro para o empreiteiro, sem perda para a companhia.

“Divisão 13. Outro desmoronamento em um córte, do mesmo modo e com o mesmo resultado que o precedente.

“Divisão 14 e 15. Nenhum prejuizo.

“Divisão 16 e 17. Da parte de cima do córte que precede a entrada inferior do grande tunel desabou o morro na extensão de cerca de 350 jardas cubicas, mas dentro dos limites estabelecidos para talude de um córte em terra. Não ha prejuizo.

“Este córte, de 1,000 pés de comprido (o maior da 2<sup>a</sup> secção, excepto o longo mas baixo córte em Belém) e variando em altura até 56 pés, se calculára primitivamente como sendo todo rocha; e entretanto contém elle principalmente terra e pedra solta.

“Considero o desabamento como uma occurrencia feliz, porque nos dá tão completo conhecimento da formação da montanha, que habilita-nos a tomar muitas medidas em favor da economia da construcção e estabilidade das obras.

“Repito, em conclusão, que os prejuizos causados á companhia pelas ultimas chuvas na 2<sup>a</sup> secção podem ser avaliados assim:

Na divisão 4 .....	600\$000
Na ” 10.....	180\$000
Total.....	780\$000”

A directoria, communicando-vos estas occurrencias e avaliações, julga dever accrescentar que a razão capital por que as chuvas não fizeram grandes estragos nos já consideraveis movimentos de terra da 2<sup>a</sup> secção, foi a boa escolha do traço, dirigido em grande parte por terrenos seccos quasi pelas arestas de cordilheiras parciaes, dependencias da serra geral, o que faz que sejam in-

significantes as aguas pluvias que atravessão a linha e nos offerece boas probabilidades de estabilidade das obras e conservação relativamente economica.

A 1ª divisão, comtudo, occupa terrenos baixos, bem semelhantes ao da 1ª; mas os aterros já alli feitos nada soffrêrão, porque o seu nivel foi bem determinado, e os vãos para esgoto calculados com largueza, evitando-se que cada aterro se converta em açude, estabelecendo differença de nivel entre um e outro lado, e na occasião das grandes chuvas, torrentes artificiaes, que foi o que destruiu os atterros na Cachoeira, nos Caramujos e em Belém.

E' satisfactorio á directoria poder annunciar-vos que os erros e abusos da 1ª secção não são imitados na 2ª.

Linha temporaria de Belém á raiz da Serra. — A circumstancia de se ter de esperar alguns annos e conclusão da 2ª secção, e a necessidade de melhor servir a lavoura de serra acima, suggerio aos engenheiros a idéa de collocar temporariamente as primeiras milhas do tronco pela margem do ribeirão dos Macacos até ao pé da Serra, linha temporaria que, transposta a Cordilheira, será inutilisada aproveitando-se os trilhos. Das vantagens deste projecto, para a companhia e para o paiz, podereis julgar pelos seguintes officios dirigidos ao governo imperial juntamente com os planos do projecto, que pendem de decisão:

Directoria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 23 de Novembro de 1858. — Illm. e Exm. Sr. — Os desenhos e documentos que acompanhão a este officio contém a planta, o perfil longitudinal e o orçamento de um traço provisório para a porção da estrada de ferro que tem de fazer entre Belém e a serra, linha que a directoria se propõe a construir se o governo imperial approvar os planos para funcionar pelo tempo que deve decorrer até a conclusão da segunda secção, e abertura do transito através da cordilheira.

Para demonstrar perante V. Ex. as vantagens que deve colher deste projecto a companhia e o paiz, convirá começar expondo a disposição topographica dos lugares. Pela estrada do Presidente Pedreira, que será o maior contribuinte da estação de Belém, ha nove milhas inglezas daquelle ponto á raiz da serra; mas o traço da estrada de ferro, tendo necessidade de grande desenvolvimento para obter declives praticaveis, atacou a cordilheira duas milhas sómente adiante de Belém, e começou a ascensão, deixando á esquerda a estrada ordinaria a desenvolver-se na planicie pela margem do ribeirão dos Macacos.

A linha provisoria proposta pelos engenheiros utiliza as duas milhas de traço permanente na planicie, e destacando-se onde começa a ascensão, acompanha na extensão de cinco milhas o ribeirão dos Macacos e a estrada do Presidente até além do Quilombo na raiz da serra.

O resultado será receberem os trens a grande producção de serra acima, não em Belém, mas adiante duas leguas e um quarto, substituindo por sete milhas de estrada de ferro nove de transito ordinario por uma estrada de terra, que nos mezes de chuva a falta do empedramento torna intransitavel.

Posta assim a questão, a demonstração completa da utilidade do projecto depende do exame destes tres pontos: 1º, importancia do capital que exige a obra; 2º, renda provavel que della póde a companhia auferir; 3º, vantagens resultantes para o paiz.



*Primeiro ponto. — Fixação do custo.*

O terreno em que tem de desenvolver-se a linha temporaria é quasi completamente plano; não encontra rochedos, não exige viaductos, nem ponte alguma, e sómente pequenos boeiros, nem altos aterros ou profundos córtes. O 1º ajudante do engenheiro em chefe orçou toda a despeza, como se vê de um dos documentos juntos, em 206:000\$000, quantia que o engenheiro em chefe, suppondo mais altos alguns preços, elevou a 248:000\$000. Ha meio de fixar préviamente o custo desta construcção.

A razão principal por que os contratos em globo são preferidos na Inglaterra para obras transatlanticas é que os capitaes, embarcando-se para essas empresas longiquas, conhecem préviamente o custo da construcção. Esta vantagem, porém, prova-o a experiencia, desaparece completamente annullada por numerosos inconvenientes tanto mais graves quanto mais accidentado é o terreno, quanto mais importantes e variadas são as obras d'arte. Nas palavras precedentes está resumido o pensamento da directoria, sancionado pelo governo imperial quando julgou inadmissiveis os contratos em globo para a obra da segunda secção; mas entretanto em uma curta linha de cinco milhas, com as facilidades descriptas, aquelle methodo de contratar perde talvez os seus maiores inconvenientes, e pôde prestar a vantagem de fixar o custo da linha temporaria, para que se possa calcular a amortização.

Bem pôde crer-se que um contrato em globo para esta obra poderia ser celebrado pelo orçamento do 1º ajudante 206:000\$000; mas orçando com segurança e pelo maior, parece claro que não será excedida a quantia redonda de 250:000\$000: sobre esta base forão estabelecidos os estudos estatisticos em que se fundou a deliberação.

*Segundo ponto. — Renda presumivel da linha temporaria.*

E' sabido que o termo da linha em Queimados não era proprio para fazer avultar a renda; porque distando esse ponto tres e mais leguas das diversas descidas da serra, soffre forte concorrência dos portos de Iguassú, muito mais proximos em relação á estrada do Commercio, em distancia quasi igual para a da Policia; e mesmo attrahindo parte do trafego da estrada do Presidente, apezar da distancia menor para Queimados, por causa da má travessia a que erão obrigados os carretos. E' tambem sabido que Belém não soffre concorrência alguma dos portos do reconcavo, porque, distando cinco leguas de Iguassú, é excellente posição para concentrar todo o trafego da estrada do Presidente, que evitará por inteiro as cinco leguas, o da Policia, que, derivando-se em Simão Antonio, chegará a Belém com mais curta viagem do que a de Iguassú; e finalmente tudo o que de Valença, Conservatoria e Rio-Preto desce actualmente pela estrada do Commercio, e pôde com vantagem passar-se para a da Policia, e d'ahi para Belém.

Accresce que a producção do lado do sul, ou de Pirahy, que não podia ir a Queimados, se esforça em abrir caminhos para Belém. E o complexo destes factos convence a todos os que observão e estudão que a renda bruta, depois de aberta a estação de Belém, será mais que dupla da actual.

E se o termo da primeira secção fôr levado além do Quilombo, poupan-do ás tropas e carretos mais 2 ½ leguas, parece claro que a estação provisoria da raiz da serra não pôde ser menos frequentada do que a de Belém, porque se de uma parte o transitó da Cacaria pela nova estrada, que se abre, e a pequena conducção de serra abaixo continuarão a preferir aquella estação; por ou-



tra o transito da estrada do Presidente, absorvendo o da Policia, e grande parte da do Commercio, se passará integralmente para a raiz da serra, e será ahi maior do que em Belém, porque 2  $\frac{1}{4}$  leguas poupadas augmentão em igual distancia o raio do circulo de producção além da serra, que poupa viagem preferindo a nova via de communicação. Estabelecendo pois a comparação entre os dois factos, a supposição de que o trafego da estação temporaria na raiz da serra será igual ao de Belém como termo da linha, é a mais modesta aspiração que a directoria pôde formular. E de tudo se segue que a renda bruta na raiz da serra será mais que dupla da actual de Queimados.

Reconhecendo, porém, a directoria que em taes materias é regra de prudencia orçar pelo maior o sacrificio e pelo menor as vantagens, admittirá por base de seus calculos estatisticos a actual renda até Queimados, que orça por 50:000\$000 ou mais por cada legua, isto é, metade ou menos do que se deve esperar na raiz da serra. E, adoptada esta base minima, as sete milhas que accrescêrão ao trafego, devendo computar-se em duas leguas para os effeitos da tarifa, darão á renda um augmento de 100:000\$000 annuaes.

Cabe aqui observar que se a necessidade de amortizar em quatro annos o custo da linha temporaria obrigasse a companhia a duplicar os fretes nessa extensão adicional, este augmento constituiria apenas uma pequena deducção nos lucros reaes e avultados que promette á lavoura este projecto, ainda assim de grande vantagem; do que V. Ex. se convencerá examinando a terceira parte deste trabalho. Ora, a duplicação dos fretes, combinada com a relação demonstrada (pelo menos 1: 2) entre o trafego de Queimados e da raiz da serra, elevarão a renda adicional a 400:000\$ annuaes; o que prova a exagerada segurança com que a orça a directoria em 100:000\$.

Verdade seja que se tem tratado até agora de renda bruta, sem deduzir o augmento de despeza que deve ter lugar. Digne-se, porém, V. Ex. attender á insignificancia deste augmento reflectindo que:

1.º Uma linha que não aterra pantanos nem corta montanhas, que não tem pontes nem tuneis, e segue quasi as ondulações naturaes do terreno, mui pouco despenderá com a conservação e reparos.

2.º Recebendo essa linha na raiz da serra productos que sem ella virião a Belém, a despeza de receber, pesar, e acondicionar cargas, redigir e conferir manifestos, não soffre alteração para mais.

3.º Não se exige augmento de material rodante, e sómente utilização do existente por mais horas cada dia.

4.º Fraco será o augmento no gasto de combustivel, pois a locomotiva que vai a Belém de manhã conserva o fogo aceso para voltar de tarde, e é nesse intervallo que terá de seguir para Quilombo.

Vê-se, pois, que não ha falta de segurança ou de prudencia em suppôr o pequeno augmento de despeza absorvido na enorme massa da renda que se não calcula.

Pondera a directoria, proseguindo com a sua these, que 100:000\$ de renda annual, com juros de 7 %, capitalizados semestralmente, produzem em quatro annos cerca de 450:000\$, e que a linha temporaria se fará com 250:000\$! Bastaria para amortizar este capital um augmento de renda de 55:000\$, isto é, metade do que já está realizado em Queimados.

Se, em lugar de tomar por base a renda por legua, considera-se o algarismo da producção actual, sem contar com os augmentos esperados, os resultados não são diversos. Sabe-se por informações positivas que passam annualmente por Belém cerca de 1,500,000 @ de café; e suppondo todas as outras mercado-

rias que vem e vão representadas por 1,000,000 @ de retorno, e apenas cem viajantes por dia ao preço médio da 2ª classe, eis a renda presumivel da linha proposta.

1,500,000 @ de café, duas leguas a 20 rs. por legua .....	60:000\$000
1,000,000 @ de retorno, 30 rs. ....	60:000\$000
100 viajantes por dia, a 800 rs., em um anno	29:200\$000

Renda annual ..... 149:200\$000  
muito acima da supposição da directoria, apezar da modicidade das avaliações.

Parecendo, pois, fóra de duvida a segurança e as vantagens da companhia, passará a directoria a mostrar as do paiz, se é que póde ser preciso provar a conveniencia de antecipar quatro annos a abertura de sete milhas de uma estrada de ferro.

*Terceiro ponto. — Vantagens do paiz.*

Pouco dirá a directoria a respeito de uma proposição de tão notoria evidencia. E' averiguado que o transporte ás costas de bestas custa cerca de 120 rs. por arroba em cada legua, e pouco menos o dos carros pela estrada do Presidente Pedreira, não só por causa de seus fortes declives, mas porque nos mezes de chuva se interrompe a rodagem todos os annos por falta do empedramento; facto este para o qual a directoria ainda uma vez, e com o costumeado respeito, ousa chamar a attenção do governo imperial. Nestes termos o transporte ordinario da raiz da serra a Belém, 2  $\frac{1}{4}$  de leguas, custa 270 rs. por arroba, e passando os productos a pagar 40 rs. pelos trilhos temporarios, realizarão a economia de 230 rs. por arroba; isto é, por cada milhão de arrobas de café produzidas se augmentará a riqueza publica 230:000\$ annuaes, que aliás se consumirão com o transporte ordinario.

Se fosse preciso duplicar o frete na linha temporaria, cobrando 80 rs. em lugar de 40, ainda assim a vantagem da lavoura e do paiz apenas se reduziria de 230 a 190:000\$ por cada milhão de arrobas transportadas. Parece á directoria que estas razões não soffrem réplica possivel, e que nem exigão tão longo desenvolvimento: mas observando que interesses particulares procurão antepôr-se aos geraes do paiz, e quer pela imprensa, quer nos circulos da cidade, se esforço por contrariar as suas vistas e extraviar a opinião publica, julgou dever expôr os elementos de sua convicção, e mandará publicar este officio, se V. Ex. o não julgar inconveniente. Forte em suas rectas intenções, a directoria crê poder contar sempre com o apoio da opinião illustrada de seus concidadãos.

Finalmente, V. Ex. se dignará considerar que o projecto, para poder produzir as esperadas vantagens, é por sua natureza urgente.

Ilm. e Exm. Sr. marquez de Olinda, etc.

N. B. Acompanhão este officio.

- 1.º Um mappa contendo a planta da linha temporaria.
- 2.º Um dito contendo perfil longitudinal da 2ª.
- 3.º Um dito contendo a planta da estação temporaria.
- 4.º Cópia do orçamento das obras.
- 5.º Dita do parecer do engenheiro em chefe.

Luiz Alves da Silva Porto, secretario da companhia.



"Directoria da Estrada de Ferro de D. Pedro II. Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1859. — Illm. e Exm. Sr. — A directoria tomou conhecimento de uma proposta dos proprietarios da fazenda dos Macacos, em que offerecem á companhia algumas concessões para que a linha de trilhos temporaria, proposta ao governo imperial em 15 de Novembro do anno passado, termine nos campos de sua fazenda, em lugar de chegar ao Quilombo ou raiz da serra. E reconhecendo as vantagens da proposta, resolveu propôr ao governo imperial a modificação do projecto ás 3 milhas que terminão na dita fazenda dos Macacos.

"As razões são as seguintes:

"1.<sup>a</sup> Ter-se-ha de construir 3 milhas, em vez de 5, o que dá mais garantia de conclusão rapida.

"2.<sup>a</sup> Aquellas 3 milhas custarão 172:000\$, segundo o orçamento incluso, do que, deduzindo 15:000\$ em que é orçado um armazem que se offerece gratis á companhia, e mais o valor do terreno e de todas as madeiras, tambem offerecidas, reduzirá a despeza a cerca de 140:000\$, emquanto o 1.<sup>o</sup> projecto se ergueria a 250.

"3.<sup>a</sup> A renda adicional arrecadada será na razão de 1 legua para um caso, e de 1  $\frac{1}{2}$  para o outro, proporção mais forte do que a do custo, o que reduz o tempo da amortização do capital.

"4.<sup>a</sup> Finalmente, ha nos Macacos vastas pastagens que são escassas na raiz da serra, e no primeiro ponto converge de mais uma estrada do Pirahy, e que tornará a estação mais concorrida.

"O governo imperial resolverá em sua sabedoria.

"Deos guarde a V. Ex. — Illm. e Exm. Sr. conselheiro Sergio Teixeira de Macedo, ministro e secretario do estado dos negocios do imperio. — C. B. Ottoni, presidente. — J. B. da Fonseca, secretario."

Explorações para a continuação da linha. — Já no paragrapho precedente ficou transcripta a resposta do engenheiro em chefe a um quesito que se refere aos planos da linha por construir: mas a justa impaciencia do publico, e a demora que tem havido em apresentar ao governo imperial os planos da linha da serra em diante, exigem que a directoria entre em alguns desenvolvimentos para mostrar que o tempo não tem sido perdido.

O resto do tronco principal da estrada desde os Mendes até á barra do Pirahy, e uma parte de cada um dos braços do norte e do sul, constão de planos quasi promptos que brevemente serão apresentados ao governo imperial. O valle do Parahyba, porém, continúa ainda a ser estudado; porque comquanto fosse possivel traçar uma linha por qualquer das duas margens desde a Cachoeira até Porto-Novo do Cunha, comtudo a economia da construcção exige a preferencia ora de uma ora de outra das ribanceiras; e para este fim tem sido necessario estuda-las ambas em quasi toda a extensão, que é de 185 milhas: comprehende-se quanto tempo é necessario para duas explorações, cada uma de semelhante extensão. No braço do sul a opinião do engenheiro está firmada, seguindo o traço a margem direita até perto de Campo-Bello, e dahi para cima a margem esquerda até á Cachoeira. No braço do norte, porém, estando já reconhecido que nas primeiras leguas abaixo da barra do Pirahy a margem esquerda é preferivel, entretanto, dahi para baixo as vantagens relativas se alternão, e serão ora mais favoravel uma, ora outra margem; d'onde se segue a necessidade de explora-las ambas para bem conhecer até que ponto se podem evitar as passagens do rio, ou se em algum lugar a despeza de duas, tres ou mais pontes póde ser compensada pelas facilidades de um melhor terreno. Tem-se explorado não poucas leguas da margem direita, e quasi toda a



margem esquerda até Porto-Novo do Cunha. Uma turma de engenheiros prosegue sempre este trabalho. O que delle consta já nos habilita a informar-vos da extensão da linha que temos de construir, e a distancia da côrte em que iremos encontrar cada uma das estradas ordinarias.

Seguem essas distancias em milhas inglezas:

Do Rio de Janeiro a Belém, nas immediações da Cordilheira....	38 ½ m.
” aos Mendes, além da Serra .....	56 ”
” á Barra do Pirahy, na Parahyba, comprimento do tronco principal da estrada.....	67 ½ ”
Da barra do rio Pirahy até a passagem do Parahyba, em Campo-Bello	55 ¾ ”
” á Cachoeira, comprimento do braço do sul.	94 ½ ”
” á ponte do Desengano .....	12 ½ ”
” á estrada do Commercio .....	22 ”
” á villa do Parahyba do Sul .....	48 ”
” á estrada União e Industria .....	56 ”
” á do Mar de Hespanha .....	67 ½ ”
” á de Sapucaia .....	77 ½ ”
” ao Porto-Novo do Cunha, comprimento do braço do norte .....	90 ½ ”

Comprimento total da linha decretada ..... 252 ½ m.

As ultimas seis milhas são mera estimação, em falta de medições; e alguns dos algarismos citados têm talvez de soffrer pequenas alterações em consequencia dos estudos que proseguem, e que podem mudar muitas partes da linha: mas a differença na distancia total, não pôde ser consideravel.

Desapropriações. — Despendeu-se com esta verba no semestre findo a quantia de 24:793\$250: forão pagos ainda alguns terrenos da primeira secção, e indemnisações por estragos feitos na segunda em plantações e bemfeitorias. Esta verba de despeza, como vêdes, tende sempre a diminuir.

#### § 6.º — Estatistica do trafego.

Rendeu a 1ª secção da Estrada de Ferro de D. Pedro II, comprehendida entre a côrte e a estação de Belém, no semestre de Julho a Dezembro de 1858, 223:922\$740, a saber:

De passagens de viajantes no mez de Julho .....	15:257\$560	
Idem no mez de Agosto .....	16:464\$730	
Idem no mez de Setembro .....	16:267\$720	
Idem no mez de Outubro .....	16:068\$140	
Idem no mez de Novembro .....	24:834\$290	
Idem do mez de Dezembro .....	20:954\$270	109:846\$710
De fretes de cargas no mez de Julho .....	12:875\$872	
Idem no mez de Agosto .....	16:233\$658	
Idem no mez de Setembro .....	17:155\$554	
Idem no mez de Outubro .....	18:860\$724	
Idem no mez de Novembro .....	24:405\$588	
Idem no mez de Dezembro .....	23:584\$779	113:116\$175
De armazenagem e multas em todo o semestre .....		959\$855
Rendimento total .....		223:922\$740

A despesa no mesmo sem. foi de 116:760\$675,  
a saber:

Com o costeo (material e pessoal) .....	112:924\$788
Com $\frac{1}{8}$ das despesas de administração central até Outubro correspondente ás 8 leguas que se contão da côrte a Queimados 2:100\$945	
Com 6 $\frac{4}{10}$ das ditas de Novembro a Dezembro correspondentes ás 10 le- guas da côrte a Belém .....	1:734\$942 3:835\$887 116:760\$675
Saldo do rendimento produzido pela 1ª secção .....	107:162\$065

Comparadas as cifras acima mencionadas, vê-se que a renda dos viajantes elevou-se nos mezes de Julho, Agosto e Novembro, e decresceu nos de Setembro, Outubro e Dezembro, e que a renda produzida pelos fretes de carga elevou-se progressivamente até Novembro para decrescer em Dezembro: o augmento da renda explica-se parte pela adopção da nova tabella publicada em Junho, que reduziu os preços dos transportes e assim estimulou a concorrência, e parte, a contar de Novembro, ao facto de ter sido naquella mez aberta a linha até Belém, com o que reduziu-se a necessidade de percorrer duas leguas das estradas ordinarias.

O decrescimento da renda em Setembro e Outubro, em relação aos dous mezes que os precedêrão, e o decrescimento da mesma renda em Dezembro em relação a Novembro, foi sem duvida devido ás copiosissimas chuvas que cahirão durante aquelles mezes e especialmente em toda a segunda quinzena de Dezembro, que tantos estragos causárão, que não só tornarão intransitavel a via ferrea, mais ainda todas as outras estradas que com ella se communicão.

Comparadas aquellas duas cifras, vê-se ainda que as despesas de costeo e administração da 1ª secção da Estrada de Ferro estão na proporção de 52 por cento da receita, o que sem duvida é um resultado summamente lisongeiro, attendendo sobretudo á diminuição muito consideravel da receita no mez de Dezembro.

Fundadas erão as esperanças da directoria quando da medida por ella lembrada ao governo imperial, e por este adoptada em Outubro confiava que cessarião os abusos de serem os carros destinados ás classes desvalidas occupados pelas abastadas, com prejuizo daquellas, da companhia e do thesouro publico.

Com effeito, a tabella publicada em Outubro, reservando os carros da 3ª classe tão sómente para as pessoas descalças, deu em resultado o elevar-se logo no mez seguinte de Novembro a mais de 50 por cento a renda de viajantes.

Transitárão pela estrada durante o semestre 85,271 passageiros das seguintes classes.

1ª classe .....	2 992.
2ª classe .....	27,111.
3ª classe .....	55,168

O unico accidente que temos a deplorar é o da morte de um individuo que, estando ás oito horas da noite a dormir sobre os trilhos, foi esmagado pelo trem que áquella hora regressava para a côrte.

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1859.

CHRISTIANO BENEDICTO OTTONI, Presidente

JERONYMO JOSE' TEIXEIRA JUNIOR, Vice-Presidente.

JOÃO BAPTISTA DA FONSECA, Secretario.

LUIZ PEIXOTO DE LACERDA WERNECK (com restricções).

DR. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO (com restricções).

Alexandre JOAQUIM DE SIQUEIRA (com restricções).





BALANÇO DA COMPANHIA DE ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1858

ACTIVO

ACIONISTAS: Por 60,000 acções emitidas.....	12,000:000\$000	
Entradas realizadas.....	7,800:000\$000	4,200:000\$000
MAUÁ MAC-GREGOR & C.: Pelos fundos existentes neste Banco.....	11,700:838\$336	
Por 6 apolices depositadas.....	6:000\$000	11,706:838\$336
BANCO DO BRAZIL: Pelos fundos existentes.....		8:193\$107
GOVERNO PROVICIAL: Pelos juros garantidos de 2% do capital realizado por acções.....		78:641\$095
GOVERNO IMPERIAL: Idem de 5%, idem idem.....	196:602\$739	
Idem de 7% do capital realizado pelo empréstimo de Londres.....	295:150\$683	
	491:753\$422	
	363:583\$551	
	128:169\$868	
Deduzido o rendimento liquido deste semestre....		
Por Lb. 140,000, parte do empréstimo que o governo tomou em Londres a cambio de 26 d.....	1,292:307\$699	1,420:477\$567
EMPRÉSTIMO À PROVINTA: Pelo 1.ª prestação do empréstimo feito à provincia do Rio de Janeiro, na forma do contrato de 30 de corrente.....		400:000\$000
CAIXA: Pelo saldo existente.....		3:802\$322
FRETES A COBRAR: Pelos fretes de mercadorias existentes nos armazens a receber na entrega das mesmas.....		983\$955
MAUÁ MAC-GREGOR & C. DE LONDRES: Pelo saldo a nosso favor, Lb. 1189, 13, 2.....		10:210\$664
ROBERTS HARVEY & C.: (Empreiteiros da 2ª seção): Pelo saldo de valor das machinas com que ficaram....		18:590\$860
W. H. CLARK Agente em Londres: Pelo saldo a nosso favor Lb. 107, 1.....		1:164\$158
Custo da Estrada: Até o semestre passado.....	5,111:898\$546	
Neste semestre a saber:		
Pelo serviço feito na 2ª seção até Novembro.....	224:100\$950	
Por obras extraordinarias na dita dita.....	2:195\$095	
Pela construção de casas para os guardas da linha na 1ª seção.....	1:900\$000	
Por muros de pedra e muros para cercar a via ferrea	24:292\$990	
Por indemnização de terrenos.....	110\$000	252:599\$035
5,394:497\$581		
EXPLOORAÇÕES E ESTUDIOS: Até o semestre passado.....	170:493\$470	
Neste semestre: Gratificação sub Engenheiro em chefe		
Saldo dos engenheiros e auxiliares.....	11:083\$788	
Saldo dos trabalhadores, condutores de engenheiros,	16:672\$061	
despesas de viagem, de casa etc.....	24:535\$020	52:290\$869
222:724\$339		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: Até ao semestre passado....	97:922\$855	
Idem neste semestre, a saber:		
Por 7 e 8 partes das despesas até Outubro correspon-		
dente as 56 leguas da linha por construir.....	14:706\$621	
Por 5 e 10 partes das ditas até hoje, correspondentes		
as 54 leguas da dita por construir.....	9:368\$693	24:075\$314
122:008\$164		
ACÇÕES DA COMPANHIA: Por 260 acções que representam fundo de reserva.....		33:389\$050
PREMIOS DA COMPANHIA: Até ao semestre passado.....	1,401:552\$599	
Deduzindo a importancia do material vendido de uma casa.....	300\$000	
	1,401:252\$599	
	24:793\$250	1,426:045\$849
Por predios e terrenos neste semestre.....		
DEPOSITO: Pelo material existente.....		26:409\$730
Unk.: Por 127 12 20 toneladas existentes.....		3:501\$215
MUNICIPA: Pela existente nas estações.....		9:215\$660
ESTAÇÕES: a saber:		
da Corte, no semestre passado.....	200:000\$000	
Por melhoramentos neste semestre.....	35:007\$613	235:007\$613
do Engenho novo, no semestre passado.....	10:000\$000	
Por melhoramentos neste semestre.....	310\$000	10:310\$000
da Casadoura, no semestre passado.....	10:000\$000	
Por melhoramentos neste semestre.....	310\$000	10:310\$000
de Maxambomba, no semestre passado.....	10:000\$000	
Por melhoramentos neste semestre.....	310\$000	10:310\$000
dos Queimados, no semestre passado.....	10:000\$000	
Por melhoramentos neste semestre.....	310\$000	10:310\$000
Imperial em construção.....	16:000\$000	292:247\$613
TRM RUINANTE.....		441:000\$000
ESTRUMENTOS DE EXPLOORAÇÃO.....		3:616\$642
PRIVILEGIOS: Por 21 minutas comprados.....		4:015\$000
DESPESAS DO EMPRÉSTIMO: Pela diferença entre o valor real do empréstimo de Londres e o valor nominal do mesmo, proveniente do desconto, comissão e corretagem, considerada despesa do serviço do empréstimo para serem amortizadas semestralmente até total extinção.....		902:222\$444
		Rs..... 26,737:795\$356

PASSIVO

CAPITAL: Representado por 60,000 acções de 200\$000.....	12,000:000\$000	
Realizado por empréstimo.....	12,666:666\$666	24,666:666\$666
EMPRÉSTIMO DE LONDRES: Pelo empréstimo nominal de Lb. 1,526,500 ao cambio de 27 d. representado por 15,265 apolices de Lb. 100	13,568:889\$110	
Deduzindo o valor real levado ao capital.....	12,666:666\$666	902:222\$444
PREMIOS DE ACÇÕES.....		2:507\$000
DIFFERENÇA DE CAMBIOS: Pelo lucro proveniente da diferença do cambio de 27 d., a que se calculou a terça parte do capital levantado por empréstimo em Londres para o de 26 d. a que se passaram os fundos para o Rio de Janeiro.....	487:179\$487	
Deduzindo por esta só vez o deficit que occorre no serviço do empréstimo no 1º semestre, na importância de.....	148:182\$650	338:996\$837
VALORES DEPOSITADOS: Por 6 apolices da divida publica depositadas como fiança do escripturario desta companhia José Francisco de Macedo.....		6:000\$000
1º DIVIDENDO: Resto a pagar.....		825\$600
2º DITO: Idem.....		1:192\$800
3º DITO: Idem.....		1:027\$200
4º DITO: Idem.....		1:385\$640
5º DITO: Idem.....		2:153\$070
6º DITO: Idem.....		3:334\$840
7º DITO: Importancia a pagar em Janeiro proximo.....		273:000\$000
CAUÇÃO DOS EMPREITEIROS: Pela de 20% do valor do serviço feito na 2ª seção pelos empreiteiros Roberts Harvey e C.....	44:820\$190	
Pela terça parte do valor do material e mão d'obra dos muros para cercar a via ferrea, feitos por Francisco Medina Celli..	7:935\$596	52:755\$786
FUNDO DE RESERVA: Empregado em 260 acções.....	33:389\$050	
Por empregar.....	5:130\$728	(*) 38:519\$778
JUROS DO EMPRÉSTIMO: Pelos juros de 4 1/2% ao anno do capital nominal, relativos ao semestre do 1º de Junho ao 1º de Dezembro, e a comissão de 1%, Lb. 34689, 14, 3.....		308:353\$000
AMORTIZAÇÃO: Pelo fundo destinado a amortizar o dito empréstimo no semestre dito, Lb. 15, 185, 5, 9.....		134:980\$333
CHARLES F. M. GARNETT: Pelo saldo a seu favor.....		1:588\$239
GANHOS E PERDAS: Pelo saldo para dividir no semestre seguinte...		2:286\$123

(\*) O fundo de reserva compõe-se das seguintes parcelas:

Do fundo existente no ultimo semestre.....	31:754\$132
Do 6º dividendo das 160 acções.....	710\$400
Dos juros vencidos no Banco Mauá.....	55\$246
Do fundo correspondente a este semestre.....	6:000\$000
Rs.....	38:519\$778

S. E. E. O. — Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1858. — O guarda-livros e chefe da contabilidade, JOSÉ TORQUATO DE FARIA.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE GANHOS E PERDAS NO SEMESTRE DE JULHO A DEZEMBRO DE 1858

DEBITO

CUSTOS DA ESTRADA: Pelas despesas respectivas.....	112:924\$788	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: Por 1 e 8 das despesas até Outubro correspondente as 8 leguas da linha aberta ao trauito.....	2:100\$945	
Por 6 e 10 das ditas, de Novembro até hoje, correspondentes as 10 leguas dita dita.....	1:731\$942	3:835\$887
AMORTIZAÇÃO: Pelas despesas d'esta sociedade no semestre passado.....	28:417\$950	
DIVIDENDO: Pelo 7º correspondente a 60,000 acções.....	273:000\$000	
JUROS DO EMPRÉSTIMO: Pelos correspondentes a 4 1/2 % ao anno do capital nominal de Lb. 1,526,500, e 1% para a remuneração do pagamento dos mesmos, emittidas de 1º de Junho a 1 de corrente, Lb. 34,689, 14, 3 a 27 d.....	308:353\$000	
AMORTIZAÇÃO: Pelos fundos destinados a amortizar o dito empréstimo no dito semestre, Lb. 15, 185, 5, 9 a 27 d.....	134:980\$333	
GOVERNO IMPERIAL: Pelo rendimento liquido a deduzir da garantia de juros.....	363:583\$554	
DIFFERENÇA DE CAMBIOS: Pelo lucro proveniente da diferença entre o cambio de 27 d., pelo qual se fez a realiação da 1/3 parte do capital para ser levantado por empréstimo, e o de 26 d. por que foram passados os fundos para o Rio de Janeiro, deduzido a quantia necessaria por uma só vez, para supprir o deficit que occorre no serviço do empréstimo no 1º semestre, ficando equiparado a premios de acções o resco do.....	338:996\$837	
FUNDO DE RESERVA: Pela quota correspondente a 1 10 % ao anno do capital emitido.....	6:000\$000	
Saldo: para dividir no semestre seguinte.....	2:286\$123	
Rs.....	1,572:37\$472	

CREDITO

SALDO indivisivel do semestre passado.....		42\$289
GOVERNO PROVICIAL: Pelos juros garantidos de 2% do capital realizando por acções.....		78:641\$095
GOVERNO IMPERIAL: Pelos juros de 5% dito dito.....	196:602\$739	
Pelos juros de 7% do capital realizado por empréstimo de Londres.....	295:150\$683	491:753\$422
N. M. ROTHSCHILD & SONS: Pelo saldo que figurava a seu favor por diferença de cambios.....		487:179\$487
RENDIMENTO DA ESTRADA, a saber:		
Em passagens.....	109:846\$710	
Em fretes.....	113:116\$176	
Em armazenagens.....	663\$865	
Em multas.....	296\$000	223:922\$740
RENTA DE PREDIOS E TERRENOS: Pelo liquido da renda cobrada..		3:798\$846
JUROS, a saber:		
Pelos vencidos no Banco do Brazil.....	22:577\$723	
Idem no Banco Mauá, Mac-Gregor & C.....	263:926\$385	
Idem na mesma casa em Londres.....	536\$485	287:040\$594
Rs.....	1,572:37\$472	

S. E. E. O. — Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1858. — O guarda-livros e chefe da contabilidade, JOSÉ TORQUATO DE FARIA.





APPENSO AO RELATORIO



Sua Magestade o Imperador, attendendo ao que representou a Directoria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, ha por bem approvar a tabella provisoria junta, fixando os preços para passageiros nos carros da mesma companhia de 1ª e 2ª classe, com as disposições que na dita tabella se contém; ficando assim alterada a disposição do art. 15 da que foi approvada por portaria de 26 de Junho do corrente anno.

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Outubro de 1858. — *Marquez de Olinda.*

Conforme. — *Fausto Augusto de Aguiar.*





TABELLA de preços para os viajantes calçados.

DESTINO	Córte		Engenho-Novo		Cascadura		Sapopemba		Maxambomba		Queimados		Belém	
	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>
PROCEDENCIA														
Córte .....	.....	.....	800	600	1200	1000	2000	1500	2500	2000	4000	3000	5000	4000
Engenho-Novo ..	800	600	.....	.....	700	500	1200	1000	2000	1500	3000	2500	4500	3500
Cascadura .....	1200	1000	700	500	.....	.....	700	500	1200	1000	2500	2000	3500	3000
Sapopemba ....	2000	1500	1200	1000	700	500	.....	.....	700	500	2000	1500	3000	2500
Maxambomba ...	2500	2000	2000	1500	1200	1000	700	500	.....	.....	1200	1000	2500	2000
Queimados .....	4000	3000	3000	2500	2500	2000	2000	1500	1200	1000	.....	.....	1200	1000
Belém .....	5000	4000	4500	3500	4000	3000	3000	2500	2500	2000	1200	1000	.....	.....

OBSERVAÇÕES. — 1.<sup>a</sup> Todas as pessoas calçadas tomarão lugar na primeira ou na segunda classe, com assentos de almofada ou de palhinha, e ambas com vidraças que se possam abrir para arejar os carros, e pagarão os preços constantes da tabella annexa. 2.<sup>a</sup> Havendo novos pontos de parada, serão reguladas as passagens a não mais de 500 rs. por legua as da primeira classe, e de 400 rs. as de segunda. 3.<sup>a</sup> Nos carros de terceira classe, abertos e com assentos de madeira, ninguém pôde ser admitido senão as pessoas descalças.

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Outubro de 1858. — *Marquez de Olinda. Conforme, Fausto Augusto de Aguiar.*

Inspectoria geral da estrada de ferro de D. Pedro II, em 4 de Janeiro de 1859. — Illms. e Exms. Srs. directores. — Na terça-feira 30 do passado sahi da estação da côrte com tenção de percorrer a estrada até Belém, afim de verificar os estragos causados pela forte chuva que tem havido por alguns dias, e em seguida apresento o resultado de minhas observações.

"Da cidade até o côrte de Nazareth, em uma distancia de 16 milhas, não occorreu estrago algum que valha a pena mencionar-se, e a estrada estava toda em bom estado. Neste côrte, porém, uma porção de terra tinha cahido sobre os trilhos, embaraçando assim os ditos trilhos e entupindo as vallas; além de uma grande parte do côrte que estava rachado e ameaçava cahir. Eu tive razão de reccar grandes trabalhos neste lugar se as chuvas continuassem. Este lugar tem sido sempre considerado como o mais trabalhoso de toda a estrada, tendo-se continuamente conservado as vallas abertas, empregando-se toda a precaução para impedir que corressem os taludes deste côrte, o qual pôde para o futuro dar-nos muito trabalho.

"Deste lugar até á Cachoeira, na distancia de duas milhas, a estrada estava em bom estado, tendo os aterros sido cuidadosamente reparados no ponto em que fomos obrigados a abandonar a locomotiva na tarde de 26 do passado, em consequencia das aguas terem-se precipitado através da estrada depois que passámos para cima, o que nos cortou a retirada.

"Na Cachoeira, devido ao baixo nivel dos aterros e ao pequeno espaço que para o esgoto das aguas offerecem as pontes, as aguas que inundarão as terras baixas que cercão a casa do Sr. visconde de Bomfim neste lugar tinham rompido através da estrada, formando um continuo lençol por mais de uma milha, levando uma grande porção de lastro de arêa e deixando em muitos lugares os trilhos suspensos um a dous palmos acima do leito existente da estrada.

"Na occasião da minha primeira visita em 26 do passado a agua ainda corria por cima dos trilhos em muitos lugares deste aterro. O lastro e a terra que calçavam os pegões da ponte pequena forão levados pelas aguas pouco acima da Cachoeira, isto é, a segunda ponte antes de chegar á Maxambomba. O boeiro aberto logo abaixo de Maxambomba, que tinha sido damnificado pela enchente antecedente e concertado pelo Sr. Bayliss, damnificou-se de novo, ficando inutilisado o concerto.

"Entre Maxambomba e Queimados vi a extremidade de um boeiro desguarnecida pelas chuvas, e isto perto de um aterro de tres milhas e meia; acima do lugar que agora mencionei tinha igualmente havido algum damno, por terem as aguas levado o aterro do côrte de Santa Anna, e parte do alto declive do morro das Moendas tinha corrido, o que se suppunha ameaçaria perigo se as chuvas continuassem. Cerca de uma milha além dos Queimados o aterro ficou completamente desmoronado; neste lugar deveria haver um boeiro logo abaixo da ponte que fica deste lado da estação de Queimados; uma extensão de tres trilhos ficou sem lastro, e um dos pegões da ponte alguma cousa rachado e damnificado. Entre a ponte e a estação o lastro foi levado em uma extensão de oito trilhos.

"Entre Queimados e Belém a estrada está em bom estado até o aterro dos Caramujos. Através deste aterro a agua tinha rebentado em cinco lugares abaixo da ponte e dous acima, fazendo aberturas que regulavão de 35 a 45 palmos de largo e 7 a 9 de profundidade abaixo dos trilhos, pelos quaes ainda corria.

"A ponte dos Caramujos estava pouco mais ou menos no mesmo estado que antes da enchente, sendo o nivel da cheia dous palmos abaixo dos trilhos.



“No correr de todo o aterro de S. Pedro a agua passava por cima em diversos lugares, mas não havia produzido excavação alguma grande.

“A maior differença do nivel da agua de ambos os lados da estrada era de tres a quatro palmos.

“Da ponte de S. Pedro removemos uma arvore de 12 pollegadas de diametro, que tinha ficado sobre os trilhos depois do rebaixamento das aguas, que mostravão ter subido dous palmos e meio acima do nivel do aterro.

“As aguas na estação já tinhão descido tanto que ficavão um palmo abaixo da superficie dos trilhos, isto na estação de Belém, e bem assim na ponte de S. Pedro.

“Dos factos acima expostos facilmente se conclue que os aterros na Cachoeira, Caramujos e em S. Pedro são muito baixos e estão feitos com poucos esgotos para poderem resistir a enchentes como a que acabamos de presenciar.

“Deos guarde a V. Ex.

“*W. S. Ellison*, inspector-geral.”

*Empregados da companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II*

NOMES.	EMPREGOS	VENCIMENTO ANNUAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
	Secret. da comp...	3:400\$000
	Guarda-livros .....	4:000\$000
Luiz Alves da Silva Porto .....	Contador .....	3:000\$000
José Torquato de Faria .....	Escrepturario .....	1:600\$000
Antº Francisco Fontes de Bustamante Sá...	Continuo .....	1:000\$000
José Timotheo da Costa .....		
Francisco Thomaz de Aquino .....		
CORPO DE ENGENHEIROS. (°)		
	Engenh. em chefe..	.....
Andrew Ellison Junior .....	1º ajud. do engen.	10:000\$000
Theodoro Moreno .....	Ajudante do dito...	7:560\$000
J. Lainson .....	Dito .....	3:600\$000
R. Morton .....	Dito .....	3:360\$000
J. G. Meem Junior .....	Dito .....	3:360\$000
N. Bennaton .....	Dito .....	1:200\$000
C. A. Morsing .....	Dito .....	1:200\$000
G. W. Harrah .....	Dito .....	1:200\$000
Robert A. Hamersham .....	Desenhador .....	2:880\$000
PESSOAL DO TRAFEGO		
Capitão Horacio da Gama Moret .....	Inspect. geral int..	£ 840
Capitão Miguel Antº. João Rangel Vasc...	Eng. emp. na 1ª s.	3:160\$000
José Gabriel da Costa Itajahy .....	Ajudante do dito..	1:200\$000
ESTAÇÃO DA CÔRTE		
Ricardo Julio Duval .....	Agente .....	3:600\$000
Antonio José Trench .....	Ajudante do dito...	2:800\$000
Carlos Maria Cesario da Rosa .....	Fiel .....	2:000\$000
José Galdino de Castro .....	Dito .....	2:000\$000
José Francisco de Macedo .....	Escrepturario .....	1:600\$000
Francisco da Veiga Abreu .....	Conferente .....	1:200\$000
Gregorio Gonçalves da Silva .....	Dito .....	1:200\$000
ESTAÇÃO DO ENGENHO-NOVO		
Joaquim Carlos Niemeyer .....	Agente .....	2:000\$000
José Joaquim da Cunha e Silva .....	Fiel .....	1:500\$000
ESTAÇÃO DE CASCADURA		
Valerio Pereira de Carvalho .....	Agente .....	2:000\$000
Antonio Julio Gordilho da Silva Valente...	Fiel .....	1:500\$000

(°) Tem mais 120\$ por mez para habitação.

NOMES	EMPREGOS	VENCIMENTO ANNUAL
ESTAÇÃO DE MAXAMBOMBA		
Antonio Martins da Costa .....	Agente .....	2:000\$000
Moysés Barbosa dos Santos .....	Fiel .....	1:500\$000
ESTAÇÃO DE QUEIMADOS		
Serve interinamente o fiel do Eng. Novo...	Agente .....	2:000\$000
Dito dito o conferente G. Gonç. da Silva...	Fiel .....	1:500\$000
ESTAÇÃO DE BELÉM		
Candido Carvalho de Souza .....	Agente .....	3:200\$000
Rodrigo Pinto Navarro de Andrade .....	Ajudant. do agent..	2:400\$000
Antonio Maria Valladares .....	Fiel .....	1:800\$000
Augusto Manoel Gonçalves .....	Dito .....	1:800\$000
PESSOAL DOS TRENS		
Henrique Langdom .....	Chefe de trem ....	2:000\$000
José de Oliveira .....	Dito .....	2:000\$000
Joaquim da Costa Passos .....	Dito .....	2:000\$000
Joaquim José dos Reis .....	Ajudante de dito...	1:095\$000
Adelino Maria Velho .....	Dito .....	1:095\$000
Joaquim Agostinho da Silva Rocha .....	Dito .....	1:095\$000
E. E. Slade .....	Machinista .....	2:555\$000
Antonio da Silva .....	Dito .....	1:460\$000
Urbain Rebolton .....	Dito .....	1:825\$000
Manoel dos Santos Gomes .....	Dito .....	1:460\$000
Philippe Maria Guim .....	Dito .....	2:190\$000
Alexandre Hanna .....	Dito .....	2:190\$000
John Nicólas .....	Dito .....	1:460\$000
Antonio José de Almeida .....	Foguista .....	811\$030
Antonio Queiroz .....	Dito .....	811\$030
Le Roy Belcher .....	Dito .....	912\$500
Antonio Joaquim Fernandes .....	Dito .....	912\$500
Bento José Lordello .....	Dito .....	811\$030
Henrique Telles .....	Dito .....	811\$030
Antonio Barbosa .....	Dito .....	730\$000
Joaquim Loureiro .....	Dito .....	811\$030
Venancio das Neves .....	Dito .....	637\$000

N. B. Além dos empregados acima mencionados, ha mais 30 guardas da linha, 32 operarios na repartição dos carros, machinas, etc.; 10 empregados nos freios e bagagens, 18 na conservação do trem rodante, e 135 trabalhadores na conservação da linha e em outros misteres.





# N. 1. BALANÇO DA COMPANHIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II, EM 30 DE JUNHO DE 1859

## ACTIVO

ACCIONISTAS: Por 60,000 acções emitidas.....	12,000:000\$000	
Entradas realizadas.....	7,800:000\$000	4,200:000\$000
MAUÁ MAC-GREGGIE & C.: Pelos fundos existentes neste Banco Por 6 apolices depositadas.....	10,048:842\$887 60:000\$000	10,054:842\$887
GOVERNO PROVINCIAL: Pelos juros garantidos de 2 % do capital realizando por acções relativas a este semestre.....		77:358\$904
GOVERNO IMPERIAL: Pelo saldo do semestre passado.....	1,420:477\$567	
Pelos juros garantidos de 5 % do capital realizado por acções relativas a este semestre.....	193:397\$260	
Idem idem de 7 % do capital realizado pelo emprestimo de Londres.....	439:689\$497	
	633:086\$757	
Deduzindo o rendimento liquido deste semestre.....	359:911\$252	273:175\$505
EMPRESTIMO A PROVINCIA: Pelo emprestimo feito a Provincia do Rio de Janeiro, desde 31 de Dezembro proximo passado até esta data.....	1,300:000\$000	
Pelos juros vencidos idem.....	29:723\$285	1,329:723\$285
CAIXA: Pelo saldo existente.....		5:072\$493
MAUÁ MAC-GREGGIE & C., DE LONDRES: Pelo saldo a nosso favor, Lb. 13,9.....		14\$570
FRITES A COIMAR: Pelas frites das mercadorias existentes nos armazens, a receber na entrega das mesmas....		1:431\$721
W. H. CLARK (Agente em Londres): Saldo a nosso favor Lb. 1039,16,0.....		17:533\$224
L. HOLLSWORTH (de Boston): Pelos fundos em seu poder para remessa de material encomendado.....		4:649\$906
ROBERTS HARVEY & C.: Empreiteiros da 2ª secção: A saber: Pelo saldo do valor das Machinas que compraram.....	6:196\$960	
Pelo emprestimo que se lhe fez em 21 de Maio p.p....	100:000\$000	
Pelos juros vencidos, daquelle data até hoje.....	666\$660	106:863\$620
CUSTO DA ESTRADA: Até o semestre passado.....	5,394:497\$581	
Deduzindo o valor da Estação de Belém, e de duas locomotivas vindas d'Inglaterra (menos o frete e seguro), englobado nesta verba, que passa a ser representado por seus respectivos títulos.....		89:459\$726
1ª SECÇÃO: Pagamento a Edward Price pela contabilidade extraordinária, feita a deducção de 20:000\$000, convenienciada no ajuste de contas.....	85:600\$000	
Pagamento dos terrenos arrendados nas Fazendas de S. Mathias e Carhoetra, e indemnisação de plantações, etc., etc.....	18:000\$000	
Pagamento em Inglaterra por uma consulta a Mr. Stephenson.....	197\$647	
	103:797\$647	
Indemnisação feita á Companhia por Francisco Medina Celi, por danos feitos por elle na via ferrea, que se destruiu.....	356\$860	103:440\$787
2ª SECÇÃO: Pelo serviço feito pelos empreiteiros até Maio proximo passado.....	371:193\$410	
Por obras extraordinárias.....	5:466\$000	
Por indemnisação de fazendas do alto da Serra.....	2:000\$000	
Pelo adiantamento feito a N. Fairbairn & Son de Londres, para uma ponte de ferro encomendada.....	10:212\$765	388:872\$175
EXPLORAÇÕES E ESTUDOS: Até o semestre passado.....		222:724\$339
Neste semestre: Gratificação ao Engenheiro em Chefe Polia dos Engenheiros e Auxiliares.....	9:465\$315	
Féria de trabalhadores, comedorias dos Engenheiros, despesas de viagem, sustento de animaes, etc., etc.....	12:944\$538	
	23:612\$728	40:022\$581
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: Até o semestre passado.....		122:008\$169
Neste semestre, por 54 64 das despesas de Janeiro até hoje correspondentes as 54 leguas por construir.....		28:841\$877
ACCÕES DA COMPANHIA: Por 310 acções que representam fundo de reserva.....		39:691\$550
PROPRIOS DA COMPANHIA: Até o semestre passado.....	1,426:045\$849	
Pelos terrenos e casa em S. Diogo comprados a E. Price Por desapropriações neste semestre.....	86:803\$600 20:157\$258	106:960\$858
OFFICINAS: Pelas existentes em S. Diogo.....		45:250\$000
DEPOSITO: Pelo material existente.....		117:060\$674
COQUE: Por 20 toneladas existentes.....		1:160\$000
MÓBILIA: Pela existente nas estações.....		10:136\$800
ESTÁVIO DA CÔRTE: No semestre passado.....	235:007\$613	
Por melhoramentos neste semestre.....	24:794\$482	259:802\$095
• DO ENGENHO NOVO.....		10:310\$000
• DA CASCADURA.....		10:310\$000
• DE MAXAMBOMBA.....		10:310\$000
• DOS QUEIMADOS.....		10:310\$000
• DE BELÉM.....		50:000\$000
• IMPERIAL (em construção).....		20:000\$000
TREM RODANTE: Até o semestre passado.....	449:000\$000	
Pelo augmento neste semestre.....	160:594\$536	60:594\$536
INSTRUMENTO DE EXPLORAÇÃO.....		4:454\$917
UTENSILIOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA.....		7:508\$000
CAVALGATURAS: Por 27 annos.....		5:075\$000
DESPESAS DO EMPRESTIMO.....		902:222\$444
	R\$. ....	27,354:954\$188

O fundo de reserva compõe-se das seguintes parcelas:

Do fundo existente no ultimo semestre.....	38:519\$778
Do 7º dividendo das 260 acções.....	1:183\$000
Dos juros vencidos no banco Mauá.....	10\$740
Do fundo correspondente a este semestre.....	6:000\$000
R\$. ....	45:713\$518

S. E. E. O. — Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1859. O guarda livros, chefe da contabilidade, José Torquato de Paula.

## PASSIVO

CAPITAL: Representado por 60,000 acções.....	12,000:000\$000	
Realizado pelo emprestimo de Londres.....	12,666:666\$666	24,666:666\$666
EMPRESTIMO DE LONDRES: Pelo emprestimo nominal de Lb. 1526,500 ao cambio de 27 ds., representando por 15,265 apolices de Lb. 100....	13,568:889\$110	
Deduzido o valor real havido a capital.....	12,666:666\$666	902:222\$444
PREMIO DE ACÇÕES.....		2:507\$000
DIFFERENÇA DE CAMBIOS: Pelo lucro na passagem dos fundos do emprestimo para o Rio de Janeiro.....		338:996\$837
VALORES DEPOSITADOS: Por 6 apolices da divida publica, como fiança do escriptuario J. F. de Macedo.....		6:000\$000
1º DIVIDENDO: Resto a pagar.....		710\$400
2º DITO: Idem.....		426\$000
3º DITO: Idem.....		577\$800
4º DITO: Idem.....		808\$290
5º DITO: Idem.....		917\$910
6º DITO: Idem.....		1:230\$280
7º DITO: Idem.....		2:402\$400
8º DITO: A pagar em Julho proximo.....		273:000\$000
LETRAS A PAGAR: Pelas que estão a vencer.....		101:544\$654
CAUÇÃO DOS EMPREITEIROS: Até o semestre passado.....	52:755\$786	
Deduzindo a importância entregue a E. M. Celi, na rescisão do seu contracto.....	7:935\$596	
	44:820\$190	
Pela enção de 20 % do valor do serviço feito até Maio proximo passando pelos empreiteiros Robert Harvey & C. ....	74:238\$682	119:058\$872
FUNDO DE RESERVA: Empregado em 310 acções.....	39:691\$550	
Por empregar.....	6:021\$968	45:713\$518
JUROS DO EMPRESTIMO: Pelos juros de 4 1 2 % ao anno do capital nominal relativos ao semestre do 1º de Junho a 1º de Dezembro proximo passado, e a commissão de 1 %, Lb. 34,689,14,3.....	308:353\$000	
Idem idem do 1º de Dezembro ao 1º do corrente.....	308:353\$000	616:706\$000
AMORTISAÇÃO: Pelo fundo destinado a amortisar o emprestimo no semestre passado.....	134:980\$333	
Idem idem idem neste semestre.....	131:336\$467	266:316\$800
CONTRACTO DE CUNHA GUIMARÃES & C.: Pelo que resta pagar por fornecimentos de enche até esta data.....		9:006\$000
GANHOS E PERDAS: Pelo saldo indivisivel.....		42\$287

R\$. .... 27,354:954\$188

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE GANHOS E PERDAS, NO SEMESTRE DE JANEIRO A JUNHO DE 1859

### DEBITO

CUSTO DA ESTRADA. — Pelos despezas respectivas.....	241:187\$419
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. — Por 10 64 das despezas neste semestre correspondente as 10 leguas da linha aberta no transit.....	5:326\$273
RECLAMAÇÕES. — Pelas pagas a diversos por extrayin e varia de gentios.....	7:526\$368
FUNDO DE RESERVA. — Pela quota correspondente a 1 10 % ao anno do capital emitido.....	6:000\$000
DIVIDENDO. — Pelo 8º correspondente a 60,000 acções á razão de 4\$550.....	273:000\$000
JUROS DO EMPRESTIMO. — Pelos correspondentes a 4 1 2 % ao anno do capital nominal de Lb. 1,526,500, e a commissão de 1 % do pagamento dos mesmos, contados de 1º de Dezembro a 1º do corrente.....	1,5. 34689,14,3
AMORTISAÇÃO. — Pelos fundos destinados a amortisar o emprestimo no dito semestre.....	1,5. 15,185,5,9
GOVERNO IMPERIAL. — Pelo rendimento liquido, a deduzir da garantia de juros.....	359:911\$252
SALDO INDIVISIVEL.....	42\$287
R\$. ....	1,332:683\$096

### CREDITO

SALDO por dividir no semestre passado.....	2:286\$123
Provento da venda de licetas aproveitadas, que servirão na inauguração.....	978\$000
MAUÁ MAC-GREGGIE & C. DE LONDRES. — Por differença de cambio.....	987\$162
RENDIMENTO DA estrada, a saber:	
• Em passagens.....	112:498\$034
• Fretes.....	149:269\$603
• Armação.....	1:842\$726
• Multas.....	455\$000
	264:065\$362
RENTA DE PREMIOS E TERRENOS. — Pelo liquido da renda cobrada....	3:959\$880
JUROS. — Pelo saldo desta renda.....	349:960\$908
GOVERNO PROVINCIAL. — Pelos juros garantidos de 2 % do capital realizado por acções.....	77:358\$904
GOVERNO IMPERIAL. — Pelos ditos de 5 % do dito dito.....	193:397\$260
Pelos 7 % do capital realizado por emprestimo em Londres.....	439:689\$497
	633:086\$757
R\$. ....	1,333:683\$096

S. E. E. O. — Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1859. O guarda livros, chefe da contabilidade, José Torquato da Silva.







